

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

г.Уральск

от 29 апреля 2016 года

**1. Основание для проведения государственного аудита:** В соответствии с письмом прокуратуры города Уральска о выделении специалиста № 2-060107-16-04028 от 12.04.2016 года, выделены специалисты согласно письма Инспекции финансового контроля по Западно-Казахстанской области №07-3-1/594 от 13.04.2016 года, дополнительное письмо о продлении проверки №07-03-1/704 от 28.04.2016 года.

**2. Объект аудита:** Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Уральска» (далее ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Уральска»). Свидетельство о государственной регистрации юридического лица за №3618-1926-01-ГУ от 02.02.2005 года, БИН 000340003074, ИИК KZ87070103KSN2718000. АБП-458. Код – 2001, уровень бюджета – городской, Юридический адрес: ЗКО, г.Уральскул. Некрасова 30/1. Конт. Тел 8711-2-50-64-85,050-77-67.

**3. Тип аудита:** тематический.

**4. Аудит проведен** руководителем отдела контроля №1 Сапаровой К.К., главными контролерами – ревизорами отдела контроля №1 Инспекции финансового контроля по Западно-Казахстанской области Кушировой Ж.Г. и Анесовым Н.А. проверка осуществлялось в здании ОЖКХ, ПТ и АД г.Уральска.

**5. Ограничения в проведении аудита:** Вопрос правильности выбора поставщика при проведении государственных закупок и своевременность выполнения договорных обязательств за 2014 год охвачен предыдущим контролем Счетным комитетом (акт от 10 июня 2015 года).

**6. Перечень документов, охваченных аудитом, с указанием реквизитов:** Копии договоров о государственных закупках за 2014-2015гг., счета к оплате за 2014-2016гг., акты выполненных работ за 2014-2015гг. и т.д.

**7. Выявления.**

**«Реконструкция дорог по ул.Ескалиева от ул.Ихсанова до ул.Пугачева в г.Уральск».**

Бюджетная программа 458-022-015-432 «Развитие транспортной инфраструктуры»

Проектно-сметная документация по объекту «Реконструкция дорог по ул.Ескалиева от ул.Ихсанова до ул.Пугачева в г.Уральск ЗКО» разработана ТОО «Консорциум СтройПроект», согласно которой стоимость реконструкции составляет 345 227,71 тыс.тенге, в том числе НДС (в ценах 2014г.). Филиалом РГП «Госэкспертиза» по ЗКО от 16 мая 2014 года за №09-0227/14 дана положительное заключение на рабочий проект по Реконструкции дорог по ул.Ескалиева от ул.Ихсанова до ул.Пугачева в г.Уральск ЗКО.

Решением ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Уральска» от 22.05.2014 года за № 89 была утверждена электронная конкурсная документация посредством электронных закупок на приобретение работ по реконструкции автомобильных дорог в городе Уральск ЗКО. Сумма, выделенная для данного конкурса по государственным закупкам товара (работ, услуг), составляет **1 168 180 070** тенге.

Сумма, выделенная для данного конкурса, в разрезе лотов составляет:

№ лота	Наименование товара (работы, услуги)	Сумма, выделенная по лоту, тенге
1	«Реконструкция дороги по ул.Ескалиева от ул.Ихсанова до ул.Пугачева в г.Уральск ЗКО». Согласно технической спецификации предусмотрено: -аванс от суммы договора 3%. -продолжительность работ - 6 месяцев. -гарантия на выполненные работы - 3 (три) года.	300 410 660
2	«Реконструкция автомобильной дороги г.Уральск – п.Таскала от ул.Жангир хана до границы г.Уральска ЗКО». Согласно технической спецификации предусмотрено: -аванс от суммы договора 3%. -продолжительность работ - 5 месяцев. -гарантия на выполненные работы - 4 (четыре) года.	742 883 400
3	«Реконструкция дороги по ул.Байтурсынова от ул. Жакупова до ул.Айткулова в п.Зачаганск». Согласно технической спецификации предусмотрено: -аванс от суммы договора 3%; -продолжительность работы 6 месяцев; -гарантия на выполненные работы - 3 (три) года.	124 886 010

По предварительному протоколу допуска к участию в конкурсе по государственным закупкам № 698276 от 13.06.2014 года, представлена заявка на участие в конкурсе следующим потенциальным поставщиком:

**1. ТОО "Макстэр"** БИН: 051140005471, ИИК: KZ32826Z0KZTD2003037, Банк: АО "АТФ Банк", БИК: ALMNKZKA, КБе: 17, от 13.06.2014 года в 09:21:18ч.

Протоколом об итогах №698276-2 от 25.06.2014 года конкурс не состоялся в связи с отсутствием предоставленных заявок.

ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Уральска» направлено приглашение от 18 июля 2014 года за №02-5/3656, №02-5/3655, №02-5/3654 на участие в государственных закупках способом из одного источника поставщику ТОО «НурЖолСтрой» по объектам: «Реконструкция дороги по ул.Ескалиева от ул.Ихсанова до ул.Пугачева в г.Уральск ЗКО», «Реконструкция дороги по ул.Байтурсынова от ул. Жакупова до ул.Айткулова в п.Зачаганск», «Капитальный ремонт дорожного покрытия по ул.Некрасова, ул.Лермонтова на участке от ул.Курмангазы до ул.Нурпеисовой в г.Уральск ЗКО».

Письмом от 23 июля 2014 года за №97/14 ТОО «НурЖолСтрой» дал согласие на участие в государственных закупках способом из одного источника.

На основании протокола об итогах государственных закупок способом из одного источника между Отделом и ТОО «НурЖолСтрой» заключен Договор о государственных закупках №50/д-ио от 28 июля 2014 года на выполнение работ по Реконструкции дорог по ул.Ескалиева от ул.Ихсанова до ул.Пугачева в г.Уральск ЗКО на общую сумму 336 459 939 тенге, в т.ч НДС в сумме 36 049 279 тенге.

Согласно п.2 Договора объем выполняемых работ на 2014 год составляет в сумме 72 344 653 тенге, в т.ч НДС в сумме 7 751 213 тенге.

Согласно п.3 Договора объем выполняемых работ на 2015 год составляет в сумме 264 115 286 тенге, в т.ч НДС в сумме 28 298 068 тенге.

В соответствии с п.9 Договора поставщиком ТОО «НурЖолСтрой» за 2014 год внес обеспечение в виде банковской гарантии от 06 августа 2014 года за №2014/33346 АО «Банк Центр Кредит» на сумму 2 170 340 тенге.

В связи с корректировкой бюджета от 4 декабря 2014 года между Отделом и поставщиком ТОО «НурЖолСтрой» заключено доп.соглашение №1 к договору о государственных закупках работ №50/д-ои от 28.07.2014 года, где сумма договора изменена на 2014 год – 64 705 018 тенге, в т.ч НДС в сумму 6 932 680 тенге, на 2015 год – 271 754 921 тенге, в т.ч НДС в сумме 29 116 598 тенге. Дополнительное соглашение №1 от 4.12.2014 года зарегистрировано в органах казначейства **в нарушение ст.40 Закона «О государственных закупках» от 21.07.2007 года № 303-III (Далее Закон), и п. 164 постановления Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2009 года № 220 от 21.12.2014 года №4582001/14-1239 (Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2015 года № 325).**

На 2015 год внесено обеспечение в виде банковской гарантии от 13 июля 2015 года №2015/23236 АО «Банк Центр Кредит» на сумму 3 461 954 тенге.

У поставщика ТОО «НурЖолСтрой» имеется государственная лицензия на занятие строительно-монтажные работы № 13013103 от 12.08.2013 года (2-ая категория).

Поставщиком на 2014 года выставлены акты выполненных работ на общую сумму 54 087 958 тенге: акт выполненных работ №1 за август на сумму 18 011 441 тенге; №2 за сентябрь на сумму 14 191 279 тенге; №3 за ноябрь на сумму 17 737 153 тенге; №4 за декабрь на сумму 4 148 085 тенге.

Оплата прои ведена Отделом в общей сумме 54 087 957 тенге 97 тиын, а именно по счетам к оплате: №4582001/14-1306 от 11 августа 2014 года в сумме 2 170 339 тенге 59 тиын, № 4582001/14-1530 от 5 сентября 2014 года в сумме 17 471 097 тенге 77 тиын, №4582001/14-1701 от 25 сентября 2014 года в сумме 14 191 279 тенге, №4582001/14-2449 от 28 ноября 2014 года в сумме 17 737 153 тенге, №4582001/14-2902 от 29 декабря 2014 года в сумме 2 518 088 тенге 61 тиын.

Согласно данным бухгалтерского учета на 01.01.2015 года дебиторской и кредиторской задолженностей нет.

В 2015 году между Отделом и ТОО «Нур ЖолСтрой» заключено доп.соглашение №2 от 25 июня 2015 года к договору о государственных закупках №50/д-ои от 28 июля 2014 года, где в связи с корректировкой бюджета изменена сумма договора на 2015 год – 115 398 446 тенге в т.ч НДС в сумме 12 364 1129 тенге 21 тиын. **В нарушение ст.40 Закона и п. 164 постановления Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2009 года № 220 от 21.12.2014 года №4582001/14-1239 договор зарегистрирован в органе казначейства от 9 июля 2015 года №4582001/15-284.**

ТОО «Нур ЖолСтрой» согласно п.9 Договора внесено обеспечение в виде банковской гарантий №2015/23236 от 13 июля 2015 года на сумму 3 461 954 тенге, нарушений не установлено.

Согласно актов выполненных работ Поставщиком выполнено объем на общую сумму 115 398 446 тенге, в том числе: акт выполненных работ №1 за июль – 52 631 603 тенге; №2 за август – 4 693 857 тенге; №3 за август – 16 784 499 тенге; №4 за сентябрь – 5 328 637 тенге; №5 за сентябрь – 9 215 133 тенге; №6 за сентябрь – 11 816 300 тенге; №7 за сентябрь – 9 524 076 тенге; №8 за октябрь – 5 404 341 тенге.

Оплата произведена на общую сумму 109 628 515 тенге 94 тиын, согласно счет к оплатам №4582001/15-1286 от 14.07.2015 года в сумме 3 461 953 тенге 38 тиын, №4582001/15-1316 от 17.07.2015 года в сумме 13 000 000 тенге, №4582001/15-1460 от 04.08.2015 года в сумме 13 421 067 тенге, №4582001/15-1302 от 15.07.2015 года в сумме 15 000 000 тенге, №4582001/15-1285 от 13.08.2015 года в сумме 7 000 000 тенге, №4582001/15-1527 от 13.08.2015 года в сумме 4 318 348 тенге 44 тиын, №4582001/15-1675 от 04.09.2015 года в сумме 2 257 180 тенге 90 тиын, №4582001/15-1642 от 28.08.2015 года в сумме 13 184 558 тенге 18 тиын, №4582001/15-1715 от 16.09.2015 года в сумме 4 902 346 тенге 04 тиын, №4582001/15-1748 от 25.09.2015 года в сумме 8 477 922 тенге 36 тиын, №4582001/15-1784 от 30.09.2015 года в сумме 5 435 498 тенге, №4582001/15-1785 от 30.09.2015 года в сумме 5 435 498 тенге, №4582001/15-1882 от 15.10.2015 года в сумме 8 762 149 тенге 92 тиын, №4582001/15-2100 от 11.11.2015 года в сумме 2 073 922 тенге 59 тиын, №4582001/15-1969 от 28.10.2015 года в сумме 2 898 071 тенге 13 тиын.

Согласно п.67 Договора №50/д-ои от 28 июля 2014 года работы должны быть завершены до 30 сентября 2015 года. Работы по данному объекту выполнены и оплачены на сумму 115 398 446 тенге, но последний акт №8 за октябрь 2015г. представлен 20 октября 2015 года, т.е. после предусмотренного договором срока, на сумму 5 404 342,1 тенге, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении. Пункта 65 Договора предусмотрено, что поставщик выплачивает неустойку за не исполнение обязательств по договору в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки либо 0,1% к сумме ненадлежащее исполненного обязательства за каждый день просрочки. При этом государственное учреждение обязано обеспечить взыскание неустойки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору поставщиком. Поскольку количество

дней прострочки составляет 20 дней, то сумма неустойки за ненадлежащее исполнение равна 108 087 тенге ( $5\,404\,342,1 * 0,1\% * 20 \text{ дней} = 108\,087 \text{ тенге}$ ). ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Уральска» подано исковое заявление о взыскании неустойки в Специализированный межрайонный экономический суд от 13.01.2016 года. Решением суда №2713-16-00-2/45 от 01.03.2016 года иск ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Уральска» удовлетворен.

На 01.01.2016 года кредиторская задолженность поставщику ТОО «Нур ЖолСтрой» составляет в сумме 5 769 931 тенге.

Вышеуказанный объект на момент проверки незавершен.

#### Авторский надзор

На основании п.62 ст.4 Закона Отделом заключен договор о государственных закупках №67/б-пз от 29 июля 2014 года с ТОО «Консорциум-СтройПроект» на осуществление авторского надзора по объекту дорог по ул.Ескалиева от ул.Ихсанова до ул.Пугачева в г.Уральск ЗКО на общую сумму 672 918 тенге в т.ч НДС в сумме 72 098 тенге. Согласно п.6.2 Договора, данный договор вступает в силу с момента регистрации его в территориальном органе казначейства МФ РК и действует до 31 декабря 2015 года.

Согласно п.1 Договора на 2014 год сумма договора составляет 162 042 тенге в том числе НДС в сумме 17 362 тенге, на 2015 год сумма договора составляет 510 876 тенге в том числе НДС в сумме 54 736 тенге.

**В нарушение ст.40 Закона и п. 164 постановления Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2009 года № 220 от 21.12.2014 года №4582001/14-1239** вышеуказанный договор зарегистрирован в органе казначейства от 15 августа 2014 года №4582001/14-763.

В 2014 году ТОО «Консорциум-СтройПроект» выставлен акт выполненных работ на общую сумму 162 042 тенге, а именно: №50 от 19.12.2014 года на сумму 162 042 тенге в том числе НДС в сумме 17 361,64 тенге, оплата Заказчиком не осуществлялось, то есть по состоянию на 01.01.2015 года кредиторская задолженность составляет в сумме 162 042 тенге, которая погашена по счет к оплате № 4582001/15-1134 от 30.06.2015 года.

В 2015 году ТОО «Консорциум-СтройПроект» выставлен акт выполненных работ на общую сумму 510 876 тенге и оплачено по счет к оплате № 4582001/15-2447 от 24.12.2015 года. На 01.01.2016 год дебиторской и кредиторской задолженностей нет.

#### Технический надзор

На основании протокола итогов способом конкурса №698819-2 от 14 июля 2014 года заключен договор между Отделом и ТОО «Жайык Строй Инжиниринг» на сопровождение объекта по ул.Ескалиева от ул.Ихсанова до ул.Пугачева в г.Уральск ЗКО на общую сумму 4 545 576 тенге в том числе НДС в сумме 487 026 тенге.

Согласно п.1 Договора на 2014 год сумма договора составляет 977 300 тенге в том числе НДС в сумме 104 710 тенге, на 2015 год сумма договора составляет 3 571 276 тенге в том числе НДС в сумме 382 636,71 тенге.

Договор зарегистрирован в органе казначейства от 15 августа 2014 года №4582001/14-763, нарушений не установлено.

10 декабря 2014 года заключено доп.соглашение №1 между Отделом и ТОО «Жайык Строй Инжиниринг» где, сумма договора на 2014 год изменена на 874 097 тенге в т.ч НДС, на 2015 год на сумму 3 671 479 тенге.

**В нарушение ст.40 Закона и п. 164 постановления Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2009 года № 220 от 21.12.2014 года №4582001/14-1239 договор вышеуказанный договор зарегистрирован в органе казначейства от 10 июня 2015 года №4582001/15-222.**

В 2014 году ТОО «Жайык Строй Инжиниринг» выставлен акт выполненных работ на общую сумму 874 097 тенге, оплата Заказчиком в 2014 г. не осуществлялось и на 01.01.2015 год кредиторская задолженность составляет в сумме 874 097 тенге, которая погашена по счет к оплате №4582001/15-1150 от 01.07.2015 года.

В 2015 году ТОО «Жайык Строй Инжиниринг» выставлен акт выполненных работ на общую сумму 2268297 тенге и оплачено по счет к оплате №4582001/15-2288 от 24.12.2015г. в сумме 568297 тенге, №4582001/15-2532 от 28.12.2015г. в сумме 700000 тенге, №4582001/15-2539 от 28.12.2015 г. в сумме 1000000 тенге. На 01.01.2016 год дебиторской и кредиторской задолженностей нет.

#### **Строительство внутриквартальных проездов в 7-9 мкр. г. Уральск ЗКО. 2015-2016 г.г.**

**Бюджетная программа 458 022 015 432 «Развитие транспортной инфраструктуры. За счет средств местного бюджета. Строительство дорог».**

В 2015 году проведен Конкурс посредством электронных закупок: приобретение работ по строительству внутриквартальных проездов в 7-9 микрорайонах в г.Уральск ЗКО (улица №3). Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Уральска» юридический адрес: Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск.

Сумма, выделенная по лоту 1 Работы строительные по реконструкции дороги автомобильной, составляет 395188040 тенге. Время и дата формирования электронной формы конкурсной документации : 05.02.2015 19:25:31.

Согласно предварительного протокола допуска к участию в электронном конкурсе по государственным закупкам работ электронного конкурса № 753771 приобретение работ по строительству внутриквартальных проездов в 7-9 микрорайонах в г.Уральск ЗКО (улица №3) по лоту № 1 Работы строительные по реконструкции дороги автомобильной в составе конкурсной комиссии:

1 КУЛЬГИНОВ АЛТАЙ СЕЙДИРОВИЧ Аким г.Уральска Председатель

2ЗАКАРИН РУСТЕМ САРСЕНБАЕВИЧ Руководитель отдела ГУ  
Зам.председателя

3 ЖАНАБАЕВА АЛЬФИЯ НАУРЗБАЕВНА Специалист Секретарь

4 ТУКЖАНОВ БЕКЖАН НУРЛАНОВИЧ Зам.руководителя отдела Член комиссии., рассмотрены представленные заявки на участие в электронном конкурсе :

1 АО "Алматыинжстрой" 950640000206, Адрес: Казахстан, г.Алматы, Коммунальная 12, КБе: 17, БИК: ALMNKZKA, ИИК: KZ84826A1KZTD2012336, АО "АТФБанк", 25.02.2015 17:17:01

2 ТОО "Балтемен" 060240015401, Адрес: Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, Чкалова 280/2, КБе: 17, БИК: KSJBKZKX, ИИК: KZ808560000000292269, АО "Банк ЦентрКредит", 25.02.2015 20:12:37

3 ТОО "КазБизнесСтрой-Монтаж" 010440000947, Адрес: Казахстан, г.Астана, ДОСТЫК 1 46, КБе: 17, 25.02.2015 14:27:41

В связи с не соответствием требованиям конкурсной документации и квалификационным требованиям не допущены все потенциальные поставщики, в частности:

-АО "Алматыинжстрой"-Согласно п.92 правил проведения электронных государственных закупок, утвержденных постановлением Правительства от 15 мая 2012 года №623 : представлены не все машины и механизмы согласно ресурсной сметы; график производства работ не в полном объеме согласно локальной смете; не на все машины и механизмы предоставлены подтверждающие документы о техническом состоянии, работоспособности, сроках испытания (эксплуатации) используемых машин и механизмов (согласно требованиям технической спецификации); не представлены лицензия на изыскательные работы и лицензия на промывку с дезинфекцией трубопроводов.

-ТОО "Балтемен" - Согласно п.92 правил проведения электронных государственных закупок, утвержденных постановлением Правительства от 15 мая 2012 года №623 : представлены не все машины и механизмы согласно ресурсной сметы; график производства работ не в полном объеме согласно локальной смете; не на все машины и механизмы предоставлены подтверждающие документы о техническом состоянии, работоспособности, сроках испытания (эксплуатации) используемых машин и механизмов (согласно требованиям технической спецификации); п.92 правил проведения электронных закупок, утвержденных постановлением правительства от 15.05.2012 г № 623: непредставление обеспечения заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями конкурсной документации и Правил.

- ТОО "КазБизнесСтрой-Монтаж"-п.92 правил проведения электронных закупок, утвержденных постановлением правительства от 15.05.2012 г №623:непредставление электронной копии справки банка или филиала банка с подписью и печатью, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств; непредставление электронной копии справки установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным

отчислениям; непредставление сведений. п.92 правил проведения электронных закупок, утвержденных постановлением правительства от 15.05.2012 г №623: непредставление обеспечения заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями конкурсной документации и Правил.

Согласно Протокола об итогах электронного конкурса № 753771 данный конкурс признан не состоявшимся в связи с тем, что к участию в конкурсе не допущен ни один потенциальный поставщик. Дата и время 11.03.2015 г.20:15:10.

#### **ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБЪЕКТУ**

«Строительство внутриквартальных проездов в 7-9 микрорайонах в г.Уральск ЗКО (улица 3)».

Виды и объемы работ указаны в прилагаемой проектно-сметной документации.

Качество выполняемых работ по строительству должны быть проведены в соответствии с проектно-сметной документацией, соответствовать требуемым параметрам смет прошедшей государственную экспертизу и приложениям к конкурсной документации. Потенциальный поставщик должен в своей заявке на участие в конкурсе предоставить перечень необходимой техники и рабочего персонала согласно сметной документации.

Гарантийный базовый период на выполненные работы составляет 3 года с момента ввода в эксплуатацию.

в случае определения потенциального поставщика победителем конкурса при проведении работ, закупаемых на данном конкурсе:

- до начала ремонтных работ согласовать с заказчиком график выполнения работ.

Потенциальный поставщик в своей конкурсной заявке должен:

- указать сведения о готовности на соблюдение на соблюдение всех условий конкурсной документации, при выполнении работ использовать материала, отвечающие требованиям и нормативам СН РК, предоставлять на используемый материал, всю документацию, в том числе и сертификаты о прохождении товара и сертификаты соответствия.

- предоставить подтверждающие документы на объем выполненных работ согласно Приложения 4,5,6 к конкурсной документации для рассмотрения наличия опыта работы;

- предоставить подтверждающие документы о техническом состоянии, работоспособности, сроках испытания (эксплуатации) используемых машин и механизмов;

- предоставить график производства работ согласно проектно-сметной документации (с указанием количества рабочих на данной на данный вид выполняемых работ).

- необходимые строительные машины и механизмы принять согласно проекта производства работ (ППР);

- объем выполненных работ потенциальным поставщиком в течении последних десяти лет с подтверждающими электронными копиями документами.

- на объем выполненных работ супподрядчиком должен предоставить акты выполненных работ, договор между заказчиком.

Сумма по ПСД - 395 188,04 тыс.тенге без НДС.

Работы выполняются согласно сметного расчета стоимости строительства «Строительство внутриквартальных проездов в 7-9 микрорайонах в г. Уральск ЗКО (улица №3)», Заключение государственной экспертизы №09-0220/13 от 03 июня 2013 года по объекту: «Строительство внутриквартальных проездов в 7-9 микрорайонах в г. Уральск ЗКО (улица №3)», генпроектировщик ТОО «Уральский Каздорпроект» (государственная лицензия ГСЛ № 007796 от 21.12.2001 года 1 категория, приложение к лицензии на технологическое проектирование автомобильных дорог всех категорий прилагается).

Направлено приглашение № 769056 по работам: Строительство внутриквартальных проездов в 7-9 микрорайонах в г.Уральск ЗКО (улица №3) ТОО «Балтемен». Выделенная сумма 395188040 тенге. Цена поставщика 395188040 тенге. Согласно Протокола об итогах способом из одного источника от 06.04.2015 года решено заключить договор о государственных закупках способом «Из одного источника посредством электронных закупок» с приглашенным поставщиком ТОО "Балтемен". ТОО «Балтемен» представлены документы согласно конкурсной документации. Государственная лицензия на строительно-монтажные работы, II категория от 26.01.2007г № 10-ГСЛ 000258, приложение к лицензии от 24.05.2012 года.

Заключен договор № 07/д-ои от 06.04.2015 года с ТОО «Балтемен» на выполнение работ Строительство внутриквартальных проездов в 7-9 микрорайонах в г.Уральск ЗКО (улица №3) . Общая сумма договора составляет 442610605 тенге (в том числе НДС 47422656 тенге), при этом сумма договора на 2015 год составляет 29542957 тенге (НДС 3165317 тенге); на 2016 год- 413067648 тенге (НДС -44257248 тенге). Уведомление о регистрации договора в органах казначейства от 08.04.2015 года. Обеспечение исполнения договора внесено платежным поручением № 050 от 13.04.2015г в сумме 886,3 тыс.тенге. Дополнительным соглашением № 1 от 27.05.2015г. к договору в связи с уточнением бюджета на основании решения сессии маслихата № 34-2 от 08.04.2015г. сумма на 2015 год установлена 161008357 тенге, на 2016 год- 281602248 тенге. Дополнительным соглашением № 2 от 20.10.2015г. к договору в связи с уточнением бюджета на основании решения сессии маслихата № 37-2 от 22.09.2015г. сумма на 2015 год установлена 219690357 тенге, на 2016 год-222920248 тенге. Дополнительным соглашением № 3 от 08.12.2015г. к договору в связи с уточнением бюджета на основании решения сессии маслихата № 38-7 от 23.11.2015г. сумма на 2015 год установлена 209116977 тенге, на 2016 год-233493627 тенге.

Согласно пп. 5.1 договора работы должны быть завершены в течение 5 месяцев со дня получения разрешения ДГАСК и Л ЗКО, при условии 100%

финансирования в текущем году. При отсутствии финансирования работы будут приостановлены до выделения соответствующих средств. При этом срок выполнения и график производства работ будут пересмотрены.

Согласно актов выполненных работ ф.3, ф.2, подписанных заказчиком и подрядчиком, технадзором ИП «Аралат-ТАУ», с печатями (за октябрь на сумму 58328,5 тыс.тенге; за сентябрь-21622,5 тыс.тенге; за август 32325,4 тыс.тенге; за июль-27095,2 тыс.тенге и на 18602,2 тыс.тенге; за июнь-на 15684,1 тыс. тенге и на 35459,2 тыс.тенге) на общую сумму 209117 тыс.тенге перечислено подрядчику 209117 тыс.тенге.(счета к оплате прилагаются).

Из условий договора следует, что ТОО «Балтемен» договорные обязательства должны быть выполнены до 08.10.2015 года (талон с ДГАСК и Л ЗКО выдан 08.05.2015г). при условии 100 % финансирования.

ТОО «Балтемен» по состоянию на 07.10.2015 года выполнен объем работ на сумму 209116977 тенге при финансировании в сумме 161008357 тенге.

24.11.2015 года истец-ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Уральск» обратилось в специализированный межрайонный экономический суд ЗКО с исковым заявлением о признании ТОО «Балтемен» недобросовестным участником государственных закупок. Решением СМЭС ЗКО № 2-3334/15 от 14.12.2015 года в удовлетворении иска отказано в связи с отсутствием финансирования в полном объеме на 2015 год.

Технический надзор осуществляет ЖК «Аралат ТАУ» по вышеуказанному объекту по договору № 14/к от 29.04.2015 года на общую сумму 833,0 тыс.тенге, из них на 2015 год-601,7 тыс.тенге; на 2016 год-231,3 тыс.тенге. Уведомление о регистрации в органах казначейства от 05.05.2015 год. Обеспечение исполнения договора внесено пл. поручением № 12 от 12.05.2015 года в сумме 25,0 тыс.тенге.

По приказу № 1 от 30.04.2015 года ответственным исполнителем по техническому надзору назначен Нургалиев А.Г., аттестат эксперта осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности № KZ42VJE00006522 от 18.11.2014 года; № KZ49VJE00007754 от 03.12.2014 года; № KZ85VJE00010404 от 18.12.2014 года; Договор на лабораторное обслуживание № 07 от 08.03.2015 года с АО «Уральскдорстрой» (аттестат аккредитации № KZ.И.09.0306). Согласно актов выполненных работ за июнь, август 2015 года перечислено ЖК «Аралат ТАУ» 601,7 тыс.тенге

Услуги по осуществлению авторского надзора на строительство данного объекта осуществляет ТОО Уральский Каздорпроект» по договору № 42/б-пз от 30.04.2015 года на сумму 885,2 тыс.тенге, из них на 2015 год-348,7 тыс.тенге, на 2016 год-536,4 тыс.тенге. Доп. соглашением № 1 от 01.06.2015 года сумма договора на 2015г-389,9 тыс.тенге, на 2016 год-495,2 тыс.тенге. Уведомление о регистрации в органах казначейства от 08.06.2015 года. Согласно акта выполненных работ за сентябрь 2015 года перечислено 389,9 тыс.тенге.

**Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Алматинской на участке от ул.Айтиалиева до ул.Жамбейтинской в г.Уральске ЗКО**

Бюджетная программа 458-045-000-422 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов, капитальный ремонт дорог».

Рабочий проект «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Алматинской на участке от ул.Айтиалиева до ул.Жамбейтинской в г.Уральске» разработан в 2014 году. Заказчик – ГУ «ОЖКХПТиАДг.Уральска», генпроектировщик – ТОО «MGDesignincorporated» (гослицензия ГСЛ №01938 выдана 27.03.2007 года с приложением от 22.11.2013 года). Заключение № 09-0156/14 от 04 апреля 2014 года на рабочий проект «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Алматинской на участке от ул.Айтиалиева до ул.Жамбейтинской в г.Уральске» выдано ФРГП «Госэкспертиза» по ЗКО.

*Правильность выбора поставщика при проведении государственных закупок на проект «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Алматинской на участке от ул.Айтиалиева до ул.Жамбейтинской в г.Уральске»*

Протокол от 02.06.2014 года об итогах электронного конкурса №692544 лот № 3 «Работы строительные по капитальному ремонту дороги автомобильной» заявки на участие в электронном конкурсе по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул.Алматинской на участке от ул.Айтиалиева до ул.Жамбейтинской в г.Уральске представлены:

- ТОО СК «АзияТехСтрой».

Протокол от 05.06.2014 года об итогах электронного конкурса №692544-2 лот №3 «Работы строительные по капитальному ремонту дороги автомобильной» признать электронный конкурс по государственным закупкам несостоявшимся в связи с "Предоставление менее двух заявок". Протокол об итогах государственных закупках способом из одного источника работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул.Алматинской на участке от ул.Айтиалиева до ул.Жамбейтинской в г.Уральске от 11 июня 2014 года. Решено закупить работы по капитальному ремонту ТОО СК «АзияТехСтрой», ценовое предложение на сумму **203 331 867 тенге с НДС**.

Договора о государственных закупках на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул.Алматинской на участке от ул.Айтиалиева до ул.Жамбейтинской в г.Уральске с подрядчиком ТОО СК «АзияТехСтрой» на общую сумму **203 331 867 тенге в т.ч:**

I). № 36/д-ои от 17 июня 2014 года на сумму 196 945 997 тенге с НДС, уведомление о регистрации в казначействе от 20 июня 2014 года.

II). Дополнительное соглашение №1 от 14 октября 2014 года к договору № 36/д-ои от 17 июня 2014 года сумма изменена на сумму 145 495 997 тенге. Уведомление о регистрации в казначействе от 20 октября 2014 года.

III). № 11/д-ои от 27 мая 2015 года на сумму 57 835 870 тенге с НДС, уведомление о регистрации в казначействе от 28 мая 2015 года.

*Полнота и своевременность выполнения договорных обязательств подрядчиком ТОО СК «АзияТехСтрой» по проекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Алматинской на участке от ул.Айталиева до ул.Жамбейтинской в г.Уральске».*

Договор № 36/д-ои от 17 июня 2014 года на сумму 196 945 997 тенге. Дополнительное соглашение №1 от 14 октября 2014 года к договору № 36/д-ои от 17 июня 2014 года сумма изменена на сумму 145 495 997 тенге. Согласно п.5 в течение десяти рабочих дней со дня заключения договора и п.73 подрядчик обязан внести обеспечение исполнения Договора. В соответствии п.5 и п.73 Договора ТОО СК«АзияТехСтрой» предоставлена пост тендерная платежная гарантия исполнения обязательств №2014/29859 от 24 июня 2014 года на сумму 59 083 799,10 тенге, выданная АО «БанкЦентрКредит» филиал банка г.Уральска.

Акт приемки выполненных работ за июнь на сумму 6 385 870 тенге.

Счет-фактура № 149 от 27.08.2014 года, справка №1 о стоимости выполненных работ, акт приемки выполненных работ за август на сумму 52 280 790 тенге;

Счет-фактура № 153 от 29.09.2014 года, справка №2 о стоимости выполненных работ, акт приемки выполненных работ за сентябрь на сумму 48 419 889 тенге;

Счет-фактура № 193 от 30.10.2014 года, акт приемки выполненных работ за октябрь на сумму 40 172 928 тенге;

Справка о стоимости выполненных работ за ноябрь, акт приемки выполненных работ за июнь минус на сумму 1 763 480 тенге.

Согласно п.67 Договор № 36/д-ои от 17 июня 2014 года подрядчик завершает все виды работ не позднее 75 дней после получения уведомления в ДГАСК по ЗКО. Уведомление ДГАСК по ЗКО получено 15 июля 2014 года, следовательно подрядчик завершает все виды работ не позднее 15 октября 2014 года. Договорные обязательства подрядчиком в срок не исполнены. В этой связи, Отдел ЖКХ ПТ и АД на основании ст.11 Закона «О государственных закупках» обратился с исковым заявлением в СМЭС ЗКО о признании ТОО СК«АзияТехСтрой» недобросовестным участником государственных закупок. Суд принимая во внимание, что просрочка со стороны подрядчика допущена по независящим от него обстоятельствам (по ул.Алматинская проводились работы по устройству водопровода, что воспрепятствует производству работ по реконструкции дороги), исходя из критериев справедливости и разумности Решением СМЭС ЗКО от 5 декабря 2014 года (Дело №2-4370/14) в удовлетворении иска Отдела ЖКХ ПТ и АД отказано.

Согласно п.5 и п.73 Договора № 11/д-ои от 27 мая 2015 года на сумму 57 835 870 тенге подрядчик в течение десяти рабочих дней со дня заключения договора вносит обеспечение и обязан внести обеспечение исполнения Договора. Согласно п.5 и п.73 Договора ТОО СК«АзияТехСтрой» предоставлена пост тендерная платежная гарантия исполнения обязательств №2015/19822 от 10 июня 2015 года на сумму

17 350 761 тенге, выданная АО «БанкЦентрКредит» филиал банка г.Уральска;

Счет-фактура № 47 от 25.06.2015 года, акт выполненных работ от 25.06.2015г., справка №5 о стоимости выполненных работ, акт приемки выполненных работ за июнь на сумму 41 793 219 тенге;

Счет-фактура №125 от 13.07.2015 года, акт выполненных работ от 13.07.2015г., справка №6 о стоимости выполненных работ, акт приемки выполненных работ за июль на сумму 14 279 171 тенге; справка №6 о стоимости выполненных работ на сумму 1 763 480 тенге.

Согласно п.64 Договора дата акта рабочей комиссии считается датой завершения работ; п.67 подрядчик завершает все виды работ до 15 июля 2015 года. Заключение рабочей комиссии от 15 июля 2015 года (комиссия в составе согласно приказа № 55 от 14 июля 2015 года) в соответствии п.67 Договора капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Алматинской на участке от ул.Айтиалиева до ул.Жамбейтинской в г.Уральске принят от генерального подрядчика и готов для предъявления государственной приемочной комиссии. Акт государственной приемочной комиссии (комиссия в составе согласно Решения Акима г.Уральска №15 от 4 июля 2015 года) о приемке построенного объекта в эксплуатацию от 25 сентября 2015 года.

Согласно п.9 Договора по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Алматинской на участке от ул.Айтиалиева до ул. Жамбейтинской в г.Уральске» возвратная сумма 307297 тенге перечислена подрядчиком в доход бюджета КБК 206109 КНП979 платежным поручением № 2068 от 24 декабря 2015 года .

*Полнота и своевременность выполнения договорных обязательств Заказчиком по проекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Алматинской на участке от ул.Айтиалиева до ул.Жамбейтинской в г.Уральске» .*

Согласно п.40 Договора № 36/д-ои от 17 июня 2014 года заказчик выплачивает аванс в размере 30% (196 945 997 тенге \*30%= 59 083 799,1 тенге).

В нарушение п.40 Договора заказчик перечислил аванс не полном объеме, а именно в сумме 36 553,177,0 тенге: счет к оплате №876 дата платежа 24 июня 2014 года на сумму 29 994 875,34 тенге и счет к оплате №927 от 27 июня 2014 года на сумму 6 558 301,7 тенге.

Счет к оплате №1110 от 16 июля 2014 года на сумму 13 431 717,0 тенге;

Счет к оплате №1419 от 28 августа 2014 года на сумму 52 280 790,0 тенге;

Счет к оплате №1855 от 07 октября 2014 года на сумму 31 472 927,85 тенге;

Счет к оплате №2154 от 31 октября 2014 года на сумму 11 757 380,11 тенге;

Согласно п.40 Договора № 11/д-ои от 27 мая 2015 года заказчик выплатил аванс в размере 30% (57 835 870 тенге\*30%=17 350 761 тенге) по счет к оплате №952 от 10 июня 2015 года на сумму 17 350 761,0 тенге.

Счет к оплате №1107 от 29 июня 2015 года на сумму 22 553 239,0 тенге;

Счет к оплате №1422 от 31 июля 2015 года на сумму 4 612 353,35 тенге;

Счет к оплате №2255 от 11 ноября 2015 года на сумму 6 500 000,0 тенге;  
Счет к оплате №2296 от 24 ноября 2015 года на сумму 6 819 516,64 тенге.

Итого перечислено подрядчику ТОО СК«АзияТехСтрой» 203 331 867 тенге.

#### ***Авторский надзор.***

На основании п.62 ст4 Закона «О государственных закупках» заключен договор № 55/б-пз от 27 июня 2014 года на выполнение авторского надзора с автором проекта ТОО «MGDesignincorporated» на сумму 351 790 тенге без НДС. В нарушение ст.40 Закона уведомление о регистрации в казначействе от 15 июля 2014 года. Договор № 32/б-пз от 28 мая 2015 года на выполнение авторского надзора заключен с автором проекта ТОО «MGDesignincorporated» на сумму 11 300 тенге, уведомление о регистрации в казначействе от 01 июня 2015 года. Всего заключено договоров с ТОО «MGDesignincorporated» на выполнение авторского надзора на сумму **363 090** тенге.

*Полнота и своевременность выполнения договорных обязательств по договору*

Акт выполненных работ от 29.08.2014 года на сумму 246 253 тенге, счет к оплате № 1875 дата платежа 05.09. 2014 года 246 253 тенге.

Акт выполненных работ от 22.12.2014 года на сумму 105 537 тенге, счет к оплате № 2145 дата платежа 31.10.2014 года 105 536 тенге.

Акт выполненных работ от 12.11.2015 года на сумму 11 300 тенге, счет к оплате № 2256 дата платежа 17.11.2015 года 11300 тенге. Всего актов выполненных работ авторского надзора и произведено оплат заказчиком на сумму **363 090** тенге.

#### ***Технический надзор.***

На основании итогов государственных закупок с применением способа электронного конкурса, протокола №694456-2 от 01 июля 2014 года заключен договор о государственных закупках № 39/к от 06 июля 2014 года на выполнение технического надзора с АО «НациональныйЦентрКонсалтинг» на сумму 2 464 000 тенге в.т.ч НДС. В нарушение ст.40 Закона уведомление о регистрации в казначействе от 18 июля 2014 года. Согласно п.4 Договора срок действия до 31.12.2014 года. Согласно п.5 Договора в течение десяти рабочих дней со дня заключения договора АО «НациональныйЦентрКонсалтинг» внес обеспечение исполнения договора в размере 3% в сумме 73 920 тенге платежным поручением №232 от 11 июля 2014 года.

Дополнительное соглашение №1 от 18 ноября 2014 года к договору № 39/к от 06 июля 2014 года на уменьшение суммы договора на сумму 640 640 тенге.

Договор о государственных закупках № 12/к от 28 мая 2015 года на выполнение технического надзора заключен с АО «НациональныйЦентрКонсалтинг» на сумму 640 640 тенге. В нарушение ст.40 Закона уведомление о регистрации в казначействе от 15 июня 2015 года. Согласно п.4 Договора срок действия до 31.12.2015 года.

Всего заключено договоров с АО «Национальный Центр Консалтинг» на выполнение технического надзора на сумму **2 464 000** тенге.

*Полнота и своевременность выполнения договорных обязательств по договору.*

Акт выполненных работ от 04.09.2014 года на сумму 600,0 тыс.тенге счет к оплате № 1875 дата платежа 10.10.2014 года 600,0 тыс.тенге;

-акт выполненных работ от 21.10.2014 года на сумму 600,0 тыс.тенге, счет к оплате № 2145 дата платежа 31.10.2014 года 600,0 тыс.тенге;

-акт выполненных работ от 30.10.2014 года на сумму 450,0 тыс.тенге, счет к оплате № 2500 дата платежа 05.12.2014 года 450,0 тыс.тенге;

-акт выполненных работ от 10.12.2014 года на сумму 173,4 тыс.тенге, счет к оплате № 2885 дата платежа 30.12.2014 года 173,4 тыс.тенге;

-акт выполненных работ от 01.07.2015 года на сумму 450,0 тыс.тенге, счет к оплате № 1264 дата платежа 14.07.2015 года 450,0 тыс.тенге;

-акт выполненных работ от 04.09.2015 года на сумму 190,6 тыс.тенге, счет к оплате № 2200 дата платежа 12.11.2015 года 190,6 тыс.тенге.

Всего актов выполненных работ технадзора и произведено оплат заказчиком на сумму **2 464 000** тенге.

### **Реконструкция дорог по ул.Байтурсынова от ул.Жакупова до ул.Айткулова в п.Зачаганск в г.Уральск ЗКО.**

Бюджетная программа 458-022-015-432 «Развитие транспортной инфраструктуры»

Проектно-сметная документация по объекту «Реконструкция дорог по ул.Байтурсынова от ул.Жакупова до ул.Айткулова в п.Зачаганск в г.Уральск ЗКО» разработана ТОО «Актау жобалау», согласно которой стоимость реконструкции составляет 145 041,76 тыс.тенге, в том числе НДС (в ценах 2013г.). Филиалом РГП «Госэкспертиза» по ЗКО от 23 января 2014 года за №09-0039/14 дана положительное заключение на рабочий проект по Реконструкции дорог ул.Байтурсынова от ул.Жакупова до ул.Айткулова в п.Зачаганск в г.Уральск ЗКО.

На основании протокола об итогах государственных закупок способом из одного источника между Отделом и ТОО «НурЖолСтрой» заключен Договор о государственных закупках №51/д-ио от 28 июля 2014 года на выполнение работ по Реконструкции дорог по ул.Байтурсынова от ул.Жакупова до ул.Айткулова в п.Зачаганск в г.Уральск ЗКО на общую сумму 139 872 331 тенге, в том числе НДС в сумме 14 986 321 тенге. Договор о государственных закупках №51/д-ио от 28 июля 2014 года **в нарушение п. 164** постановления Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2009 года № 220 и **в нарушение ст.40** Закона зарегистрирован в органе казначейства №4582001/14-735 от 13.08.2014 года.

Согласно п.2 Договора объем выполняемых работ на 2014 год составляет в сумме 97 911 408 тенге, в том числе НДС в сумме 10 490 508 тенге.

Согласно п.3 Договора объем выполняемых работ на 2015 год составляет в сумме 41 960 923 тенге, в том числе НДС в сумме 4 495 813 тенге.

В соответствии с п.9 Договора поставщиком ТОО «НурЖолСтрой» за 2014 год внес обеспечение в виде банковской гарантии от 06 августа 2014 года за №2014/33360 АО «Банк Центр Кредит» на сумму 2 170 340 тенге.

В связи с корректировкой бюджета от 4 декабря 2014 года между Отделом и поставщиком ТОО «НурЖолСтрой» заключено доп.соглашение №1 к договору о государственных закупках работ №51/д-ои от 28.07.2014 года, где сумма договора на 2014 год изменена – 36 941 424 тенге, в том числе НДС в сумму 3 958 000 тенге, на 2015 год – 102 930 907 тенге, в том числе НДС в сумме 11 028 311 тенге.

На 2015 год внесено обеспечение в виде банковской гарантии от 13 июля 2015 года №2015/23227 АО «Банк Центр Кредит» на сумму 3 087 928 тенге, нарушений не установлено.

Поставщиком на 2014 года выставлены акты выполненных работ на общую сумму **40 644 314** тенге: №1 за сентябрь на сумму 18 263 532 тенге; №2 за сентябрь на сумму 935 001 тенге; №3 за октябрь на сумму 10 096 080 тенге; №4 за ноябрь на сумму 7 389 101 тенге; №5 за декабрь на сумму 3 960 600 тенге.

Отделом оплата произведена в общей сумме **36 888 386,2** тенге, а именно счетам к оплате: №4582001/14-1319 от 15 августа 2014 года в сумме 2 937 342 тенге 24 тиын, № 4582001/14-1621 от 17 сентября 2014 года в сумме 16 802 449 тенге 44 тиын, №4582001/14-1624 от 17 сентября 2014 года в сумме 860 200 тенге 92 тиын, №4582001/14-2114 от 30 октября 2014 года в сумме 9 288 393 тенге 60 тиын, №4582001/14-2543 от 9 декабря 2014 года в сумме 7 000 000 тенге.

В 2015 года согласно актам выполненных работ Поставщиком выполнены объемы работ на общую сумму **37 233 404** тенге: №1 за сентябрь на сумму 12 410 767 тенге; №2 за октябрь на сумму 24 822 637 тенге.

Отделом оплата произведена в общей сумме **30 476 162** тенге, а именно счетам к оплате: №4582001/15-1657 от 01.09.2015 года в сумме 3 087 927 тенге 21 тиын, № 4582001/15-1705 от 15.09.2015 года в сумме 11 417 905 тенге 64 тиын, №4582001/15-2571 от 29.12.2015 года в сумме 15 970 330 тенге 55 тиын.

Сумма неоплаченных обязательств на конец 2015 года составила **6 757 242** тенге.

От вышеуказанной кредиторской задолженности удержана сумма неустойки в сумме **6 044 170,92** тенге по следующим основаниям.

Согласно п.67 Договора №51/д-ои от 28 июля 2014 года работы должны быть завершены до 30 сентября 2015 года. Сумма заключенного договора составляет 102 930 907 тенге. Работы выполнены и оплачены на сумму 37 233 401 тенге. Остаток невыполненных работ составляет в сумме 65 697 503 тенге. Кроме того, акт №2 на сумму 24 822 637 тенге сдан 30 октября 2015 года, что составило просрочку обязательств в 30 дней. Пунктом

65 Договора предусмотрено, что поставщик выплачивает неустойку за не исполнение обязательств по договору в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки либо 0,1% к сумме ненадлежащее исполненного обязательства за каждый день просрочки. При этом государственное учреждение обязано обеспечить взыскание неустойки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору поставщиком. Так общая сумма неустойки за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств составила 6 788 850,12 тенге ( $65\ 697\ 503 * 0,1\% * 92\text{дня} = 6\ 044\ 170,92$  тенге). ГУ «Отдел ЖКХ ПТ и АД» подано исковое заявление о взыскании неустойки в СМЭС по ЗКО от 13.01.2016 года.

Решением суда №2713-16-00-2/45 от 01.03.2016 года исковое заявление ГУ «Отдел ЖКХ ПТ и АД» удовлетворен. Так, согласно данным бухгалтерского учета на 01.01.2016 год кредиторская задолженность составляет в сумме 713 071,08 тенге.

#### Авторский надзор

На основании п.62 ст.4 Закона Отделом заключен договор о государственных закупках №97/б-пз от 8 августа 2014 года с ТОО «Актау жобалау» на осуществление авторского надзора по объекту «Реконструкция дорог по ул.Байтурсынова от ул.Жакупова до ул.Айткулова в п.Зачаганск в г.Уральск ЗКО» на общую сумму 174 840 тенге без НДС. Согласно п.6.2 Договора, данный договор вступает в силу с момента регистрации его в территориальном органе казначейства МФ РК и действует до 31 декабря 2015 года.

Вышеуказанный договор о государственных закупках работ в нарушение п. 164 постановления Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2009 года № 220 и в нарушение ст.40 Закона зарегистрирован в органе казначейства от 18.08.2014 года № 4582001/14-766.

В 2014 году ТОО «Актау жобалау» выставлен акт выполненных работ на общую сумму 174 840 тенге, оплата Заказчиком не осуществлялась, то есть кредиторская задолженность на 01.01.2015 год составила в сумме 174 840 тенге, которая погашена по счет к оплате №4582001/15-1155 от 01.07.2015г.

В 2015 году ТОО «Актау жобалау» выставлен акт выполненных работ на общую сумму 74 930 тенге и оплата осуществлена по счет к оплате №4582001/15-2117 от 12.11.2015г. в сумме 70000 тенге, №4582001/15-2437 от 23.12.2015г. в сумме 4930 тенге.

#### Технический надзор

На основании протокола итогов способом конкурса №698819-2 от 14 июля 2014 года заключен договор о государственных закупках № 46/к от 15 июля 2014 года между Отделом и ТОО «УралСтройГрад» на сопровождение объекта по ул.Байтурсынова от ул.Жакупова до ул.Айткулова в п.Зачаганск в г.Уральск ЗКО на общую сумму 1 785 280 тенге в том числе НДС в сумме 191 280 тенге. Договор зарегистрирован в органе казначейства от 22.07.2014 года №4582001/14-466,.

Согласно п.2 Договора на 2014 год сумма договора составляет 1 322 764 тенге в том числе НДС в сумме 141 724 тенге, на 2015 год сумма договора составляет 465 515 тенге в том числе НДС в сумме 49 876 тенге.

10 декабря 2014 года заключено доп.соглашение №1 между Отделом и ТОО «УралСтройГрад» где, сумма договора изменена на общую сумму 1 594 000 тенге в том числе НДС, на 2014 год сумма договора составила в сумме 499 079 тенге, на 2015 год на сумму 1 094 921 тенге.

В 2014 году ТОО «УралСтройГрад» выставлен акт выполненных работ на общую сумму 1 322 764,80 тенге, оплата Заказчиком не осуществлялось, то есть кредиторская задолженность составляет в сумме 1 322 764,8 тыс.тенге, которая погашена по счет к оплате № 4582001/15-2309 от 27.11.2015 года в сумме 499 079 тенге.

В 2015 году ТОО «УралСтройГрад» выставлен акт выполненных работ на общую сумму 396 033 тенге и оплата осуществлена по счет к оплате №4582001/15-2310 от 27.11.2015 года.

**«Капитальный ремонт дорожного покрытия по ул.Некрасова,  
ул.Лермонтова на участке от ул.Курмангазы до ул.Д.Нурпеисовой в  
г.Уральск»**

Проектно-сметная документация по объекту «Капитальный ремонт дорожного покрытия по ул.Некрасова, ул.Лермонтова на участке от ул.Курмангазы до ул.Д.Нурпеисовой в г.Уральск» разработана ТОО «Консорциум СтройПроект», согласно которой стоимость реконструкции составляет 186 547,12 тыс.тенге, в том числе НДС (в ценах 2014г.). Филиалом РГП «Госэкспертиза» по ЗКО от 14 апреля 2014 года за №09-0174/14 дана положительное заключение на рабочий проект по капитальному ремонту дорожного покрытия по ул.Некрасова, ул.Лермонтова на участке от ул.Курмангазы до ул.Д.Нурпеисовой в г.Уральск.

На основании протокола об итогах государственных закупок способом из одного источника работ по объекту «Капитальный ремонт дорожного покрытия по ул.Некрасова, ул.Лермонтова на участке от ул.Курмангазы до ул.Д.Нурпеисовой в г.Уральск» от 28.07.2014 года заключен договор о государственных закупках № 52/д-ои от 28.07.2014 года между Отделом и ТОО «Нур ЖолСтрой», договор зарегистрирован от 11.08.2014 года №4582001/14-720 в органах казначейства **в нарушение п. 164** постановления Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2009 года №220 и **в нарушение ст.40** Закона.

Согласно п.1 Договора общая сумма договора на выполнение работ по Капитальному ремонту дорожного покрытия по ул.Некрасова, ул.Лермонтова на участке от ул.Курмангазы до ул.Д.Нурпеисовой в г.Уральск составила 186 543 762 тенге в том числе НДС в сумме 19 986 832 тенге.

Согласно п.2 Договора заключен договор на выделенную сумму 73 854 771 тенге в том числе НДС в сумме 7 913 011 тенге.

Согласно п.3 Договора при выделении средств из бюджета в сумме 112 688 991 тенге.

В 2014 году поставщиком ТОО «Нур ЖолСтрой» внесено обеспечение в виде банковской гарантии от 13 июля 2015 года №2015/23236 АО «Банк Центр Кредит» на сумму 3 461 954 тенге, нарушений не установлено.

04 декабря 2014 года заключено дополнительное соглашение №1 к договору о государственных закупках работ №52/д-ои от 28.07.2014 года, в связи с уточнением бюджета на основании решении сессии маслихата №30-2 от 25 ноября 2014 года стороны решили пункт 2 и 3 Договора изложена, что в 2014 году в сумме 64 380 558 тенге на 2015 год в сумме 122 163 204 тенге.

Дополнительное соглашение №1 от 04.12.2014 года **в нарушение п. 164** постановления Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2009 года № 220 и **в нарушение ст.40** Закона зарегистрировано в органах казначейства от 23.12.2014 года №4582001/14-1240.

Поставщиком на 2014 год выставлены акты выполненных работ на общую сумму **61 341 158** тенге: №1 за август на сумму 27 404 801 тенге; №2 за октябрь на сумму 9 307 029 тенге; №3 за октябрь на сумму 14 263 852 тенге; №4 за ноябрь на сумму 6 404 876 тенге; №5 за декабрь на сумму 3 960 600 тенге. Оплата осуществлена Заказчиком в полном объеме, то есть на 01.01.2015 год дебиторская и кредиторская задолженность нет.

В 2015 году выставлены акты выполненных работ на общую сумму **70 569 399** тенге. Оплата осуществлена Заказчиком в полном объеме по счет к оплате №4582001/15-1506 от 11.08.2015г. в сумме 8 596 592,24 тенге, №4582001/15-1579 от 21.08.2015 г. в сумме 10 145 488,6 тенге, №4582001/15-1673 от 04.09.2015г. в сумме 20 995 799,32 тенге, №4582001/15-2410 от 15.12.2015г. в сумме 1 980 655,8 тенге, №4582001/15-1241 от 10.07.2015г. в сумме 3 664 896,2 тенге, №4582001/15-1257 от 10.07.2015 года в сумме 10 443 165,64 тенге, №4582001/15-1415 от 30.07.2015 года в сумме 14 742 801,28 тенге, то есть на 01.01.2016 год дебиторская и кредиторская задолженность нет.

Вышеуказанный объект на момент проверки незавершен.

ГУ «Отдел ЖКХ ПТ и АД» обратилось СМЭС по ЗКО с иском к ТОО «НурЖолСтрой» мотивируя тем, что ТОО «НурЖолСтрой» согласно графика производства работ «Капитальный ремонт дорожного покрытия по ул.Некрасова, ул.Лермонтова на участке от ул.Курмангазы до ул.Д.Нурпеисовой в г.Уральск» в указанный срок договором до 25.09.2015 года не завершены. Решением суда №2713-16-00-2/168 от 11.03.2016 года иск ГУ «Отдел ЖКХ ПТ и АД» удовлетворен.

ГУ «Отдел ЖКХ ПТ и АД» №2-26/5997 от 13.11.2015 года направлено письмо поставщику ТОО «НурЖолСтрой» о расторжении договора в одностороннем порядке.

Согласно п.67 Договора №14/д-ои от 19 июня 2015 года работы должны быть завершены до 25 сентября 2015 года. Сумма заключенного договора составляет 122 163 204 тенге. Работы по данному объекту выполнены и оплачены на сумму 70 569 399 тенге. Сумма невыполненных работ составляет 51 593 805 тенге. Пунктом 65 Договора предусмотрено, что поставщик выплачивает неустойку за не исполнение обязательств по

договору в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки либо 0,1% к сумме ненадлежащее исполненного обязательства за каждый день просрочки. При этом государственное учреждение обязано обеспечить взыскание неустойки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору поставщиком. Так общая сумма неустойки за неисполненные обязательства составила 5 004 599,57 тенге ( $51\,593\,805 * 0,1\% * 97 \text{ дней} = 5\,004\,599,57 \text{ тенге}$ ). Решением суда №2713-16-00-2/45 от 01.03.2016 года исковое заявление ГУ «Отдел ЖКХ ПТ и АД» удовлетворено.

#### Авторский надзор

На основании п.62 ст.4 Закона Отделом заключен договор о государственных закупках №68/б-пз от 29 июля 2014 года с ТОО «Консорциум-СтройПроект» на осуществление авторского надзора по объекту дорог по ул.Некрасова, ул.Лермонтова на участке от ул.Курмангазы до ул.Д.Нурпеисовой в г.Уральск на общую сумму 373 083 тенге в том числе НДС в сумме 39 973 тенге. Согласно п.6.2 Договора, данный договор вступает в силу с момента регистрации его в территориальном органе казначейства МФ РК и действует до 31 декабря 2014 года.

Договор **в нарушение п. 164** постановления Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2009 года № 220 и **ст.40** Закона зарегистрирован в органе казначейства от 18 августа 2014 года №4582001/14-764.

В 2014 году ТОО «Консорциум-СтройПроект» выставлен акт выполненных работ на общую сумму 147 459 тенге, оплата Заказчиком не осуществлена, то есть кредиторская задолженность на 01.01.2015 года составляет в сумме 147 459 тенге, которая погашена по счет к оплате №4582001/15-1133 от 30.06.2015г.

В 2015 году ТОО «Консорциум-СтройПроект» выставлен акт выполненных работ на общую сумму 154 673 тенге, оплата осуществлена в полном объеме по счет к оплате № 4582001/15-2448 от 23.12.2015 года. На 01.01.2016 год дебиторская и кредиторская задолженность нет.

#### Технический надзор

На основании протокола итогов способом конкурса №694456-2 от 1 июля 2014 года заключен договор №40/к от 03 июля 2014 года между Отделом и АО «Национальный центр «Курылысконсалтинг» на сопровождение объекта по ул.Некрасова, ул.Лермонтова на участке от ул.Курмангазы до ул.Д.Нурпеисовой в г.Уральск на общую сумму 2 016 000 тенге в том числе НДС в сумме 216 000 тенге. Договор зарегистрирован в органах казначейства 18.08.2014 года **в нарушение п. 164** постановления Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2009 года № 220 и **ст.40** Закона.

10 декабря 2014 года заключен дополнительное соглашение №1 к договору о государственных закупках работ №40/к от 03.07.2014 г, где сумма договора изменена на выделенную сумму 869 740 тенге, при выделении

средств из бюджета будет заключен договор на оставшуюся сумму 1 146 260 тенге.

В 2014 году АО «Национальный центр «Курылысконсалтинг» выставлен акт выполненных работ на общую сумму 869 740 тенге и оплачено Заказчиком в общей сумме 350 000 тенге по счет к оплате № 4582001/14-2155 от 31.10.2014 года в сумме 280000 тенге, №4582001/14-2156 от 31.10.2014 года в сумме 70000 тенге. По состоянию на 01.01.2015 года кредиторская задолженность составляет в сумме 519 740 тенге, которая погашена от 30.06.2015 года по счет к оплате №4582001/15-1130.

В 2015 году АО «Национальный центр «Курылысконсалтинг» выставлен акт выполненных работ на общую сумму 880 098 тенге, оплата осуществлена в полном объеме по счет к оплате №4582001/15-1237 в сумме 100000 тенге, №4582001/15-2201 в сумме 100000 тенге, №4582001/15-2534 в сумме 680098 тенге. На 01.01.2016 год дебиторской и кредиторской задолженностей нет.

**Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Шоссейная, ул.  
Чкалова от п. Желаево до ул. Ружейникова  
в г. Уральск ЗКО. 2014-2015 г.г.**

**Бюджетная программа 458 045 000422 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов. Капитальный ремонт дорог.»**

Работы выполняются согласно сметного расчета стоимости строительства «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Шоссейная, ул. Чкалова от п. Желаево до ул. Ружейникова в г. Уральск ЗКО», Заключение государственной экспертизы №09-0551/13 от 26 ноября 2013 года, генпроектировщик ТОО «Актау Жобалау».

Электронный конкурс № 642088 по реконструкции и капитальному ремонту дорог в г. Уральск признан несостоявшимся в связи с отсутствием предоставленных заявок. На основании протокола способом из одного источника от 01.04.2014 года, заключен договор № 13/д-ои от 10.04.2014 года с ТОО «Уральскстройинвест» на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Шоссейная, ул. Чкалова. От п. Желаево до ул. Ружейникова в г. Уральск ЗКО. Общая сумма договора составляет 291354257 тенге, при этом договор заключен на выделенную сумму 49231000 тенге. Договор зарегистрирован в органах казначейства в нарушение ст. 40 Закона, уведомление о регистрации договора в органах казначейства от 28.04.2014 года. Обеспечение исполнения договора внесено платежным поручением № 343 от 23.04.2014 года в сумме 1476930 тенге. Дополнительным соглашением № 1 от 20.10.2014г. сумма договора составляет 162719701 тенге. Уведомление о регистрации в органах казначейства от 22.10.2014 года. Обеспечение исполнения договора внесено платежным поручением № 1455 от 22.10.2014 года в сумме 3404,6 тенге.

Согласно п. 62 договора работы должны быть завершены в течение 5 месяцев со дня получения разрешения ДГАСК и Л ЗКО, однако в связи с

неполным финансированием, срок окончания работ будет корректироваться в зависимости от выделения денежных средств. Из условий договора следует, что ТОО «Уральскстройинвест» договорные обязательства должны быть выполнены до 26.10.2014 года (талон с ДГАСК и ЛЗКО выдан 26 мая 2014г).

25.11.2014 года истец- ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД» обратилось в СМЭС ЗКО с исковым заявлением о признании ТОО «Уральскстройинвест» недобросовестным участником государственных закупок. Решением СМЭС ЗКО № 2-155/15 от 19.01.2015 года в удовлетворении иска отказано в связи с отсутствием финансирования в полном объеме на 2014год.

Согласно актов выполненных работ ф.3, ф.2, подписанных заказчиком и подрядчиком, технадзором ТОО «Жана Консалтинг LTD», с печатями (за сентябрь-62556885 тенге, за октябрь-56471816 тенге, за май -41843303 тенге, за июнь-7387697 тенге) на общую сумму 168259,6 тыс.тенге перечислено подрядчику 162719701 тенге. На 01.01.2015 года образовавшаяся кредиторская задолженность в сумме 578,4 тыс.тенге оплачена по счету к оплате № 1381 от 25.07.2015 года.

Возвратная сумма, предусмотренная сметой строительства, в сумме 1220,1 тыс.тенге перечислена ТОО «Уральскстройинвест» платежным поручением № 2467 от 27.11.2015 года.

Договор № 29/к от 06.05.2014 года на осуществление технического надзора заключен с ТОО «Жана Консалтинг LTD» на сумму 3908,8 тыс.тенге., договор заключен на выделенную сумму 669,1 тыс.тенге. По акту выполненных работ перечислено 669,1 тыс.тенге-счет к оплате № 44361267 от 05.09.2014 г.

По приказу № 31 от 06.05.2014 года ответственным инженером по техническому надзору назначен Амиров С.-аттестат эксперта № 06933, № 06934 имеется.

На осуществление авторского надзора заключен договор № 30/б-пз от 11.04.2014 года с ТОО «Актау жобалау» на сумму 88,4 тыс.тенге, допсоглашением № 1 от 03.12.2014 года сумма составляет 263,5 тыс.тенге. Согласно акта выполненных работ перечислено в 2015 году 263,5 тыс.тенге-счет к оплате № 1129 от 29.06.2015 года.

На оставшуюся сумму 128634553 тенге заключен договор с ТОО «Уральскстройинвест» № 13/д-ои от 29.04.2015 года. Договор зарегистрирован в органах казначейства в нарушение ст. 40 Закона, уведомление от 25.05.2015 года. Обеспечение исполнения договора внесено платежным поручением № 819 от 28.05.2015 года в сумме 3859036 тенге.

Согласно актов выполненных работ ф.3, ф.2, подписанных заказчиком и подрядчиком, технадзором ТОО «Жана Консалтинг LTD», с печатями (за сентябрь -39128979 теге; за август-40560994 тенге; за май-5539230 тенге; за июнь-23408498 тенге; за май-19996085 тенге) на общую сумму 128633786 тыс.тенге перечислено подрядчику 128633786 тенге.

График производства работ предусмотрен с апреля по сентябрь 2015 года. Заключение рабочей комиссии от 25.09.2015 года, Акт государственной приемочной комиссии о приемке от 02.10.2015 года.

На осуществление технического надзора заключен договор № 17/к от 27.05.2015 года с ТОО «Жана Консалтинг ЛТД» на сумму 3239,6 тыс.тенге, Зарегистрирован в органах казначейства 01.06.2015 года. Согласно акта выполненных работ перечислено 3 239,6 тыс.тенге-счет к оплате от 18.09.2015 года и от 29.10.2015 года.

Ответственным инженером по техническому надзору назначен Туйгужин Е.Е.- аттестат эксперта № KZ71VJE00000891 от 19.08.2014 года.

На осуществление авторского надзора заключен договор № 45/б-пз от 20.05.2015 года с ТОО «Актау жобалау» на выделенную сумму 319,2 тыс.тенге, Зарегистрирован в органах казначейства в нарушение ст. 40 Закона-уведомление от 28.05.2015 года. Согласно акта выполненных работ перечислено 319,2 тыс.тенге-счет к оплате от 26.06.2015 года и от 28.10.2015 года.

***Реконструкция проспекта Евразия от ул.Мухита до ул. Чагано-Набережная в г.Уральске ЗКО***

Бюджетная программа 458-043015-432 «Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развития регионов» за счет средств из местного бюджета. Строительство дорог».

Рабочий проект «Реконструкция проспекта Евразия от ул.Мухита до ул.Чагано-Набережная в г.Уральске ЗКО» разработан в 2012 году. Заказчик – ГУ «ОЖКХ ПГ и АД г.Уральска», генпроектировщик- ТОО «Уралводпроект» (гослицензия ГСЛ №006061 выдана 19.07.2001 года с приложение от 11.07.2011 года). Заключение № 09-0512/12 от 04 октября 2012 года на рабочий проект «Реконструкция проспекта Евразия от ул. Мухита до ул. Чагано-Набережная в г.Уральске ЗКО» выдано ФРГП «Госэкспертиза» по ЗКО.

Договор о государственных закупках способом из одного источника № 23/д-ои от 29 апреля 2014 года работ по проекту «Реконструкция проспекта Евразия от ул. Мухита до ул. Чагано-Набережная в г.Уральске ЗКО» заключен с ТОО СК «АзияТехСтрой» на сумму 337 271,0 тыс.тенге, уведомление о регистрации в казначействе договора от 05.05.2014 года. За период с 12.05.2014 года по 30.12.2014 года между заказчиком ОЖК, ПГ и АД и подрядчиком ТОО СК «АзияТехСтрой» произведены взаиморасчеты на сумму 337 271,0 тыс.тенге.

***Авторский надзор.***

Договор № 32/б-пз от 29 апреля 2014 года на выполнение авторского надзора заключен с автором проекта ТОО «Уралводпроект» на сумму 743 444 тенге с НДС, ТОО «Уралводпроект» представлены счет-фактуры: №256 от 03.09.2014 года на сумму 371 722 тенге; №383 от 04.12.2014 года на сумму 371 722 тенге.

***Технический надзор.***

Договор о государственных закупках № 26/к от 06 мая 2014 года на выполнение технического надзора заключен с ТОО «Жана Консалтинг ЛТД» на сумму 7 056 000 тенге с НДС. Согласно п.4 Договора срок действия до 31.12.2014 года. ТОО «Жана Консалтинг ЛТД» представлены счет-

фактуры: №22 от 28.05.2014 года на сумму 1 764,0 тыс.тенге; №39 от 30.07.2014 года на сумму 1500,0 тыс.тенге; №87 от 17.11.2014 года на сумму 923,0 тыс.тенге; №96 от 03.12.2014 года на сумму 35 656 тенге.

Согласно акта сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2014 года по 01.11.2015 года между заказчиком ОЖКПТ и АД и подрядчиком ТОО «Жана КонсалтингЛТД» на 01.11.2015 года задолженность в пользу подрядчика на сумму 1 941,48 тенге.

*Вопрос правильности выбора поставщика при проведении государственных закупок на проект «Реконструкция проспекта Евразия от ул. Мухита до ул. Чагано-Набережная в г.Уральске ЗКО», полнота и своевременность выполнения договорных обязательств охвачен предыдущим контролем Счетным комитетом (акт от 10 июня 2015 года).*

**В рамках бюджетных программ 022, 045 разработаны следующие ПСД на реконструкцию/ капитальный ремонт дорог г.Уральска ЗКО.**

Договор №92/к от 22.10.2014г. с ТОО «Биік құрылысы» «**На разработку ПСД с государственной экспертизой на реконструкцию дороги по ул Громова от ул.Матросова до ул. Полевая г.Уральск ЗКО**», 3 категории, на сумму **2 400 000** (два миллиона четырестот тысяч) тенге. Срок исполнения договора до 22.12.2014г. Акт выполненных работ б/н от 22.12.2014г. Счет к оплате №4582001/14-3017 от 31.12.2014г на сумму 1920 000 тенге. Заключение №09-0178/15 от 21.04.2015г на проект выдан Филиалом РГП «Госэкспертиза» по ЗКО. Лицензия ГСЛ №000785 от 25.05.2007 г. по II категории.

Договор №93/к от 22.10.2014г. с ТОО «Биік құрылысы» «**На разработку ПСД с государственной экспертизой на реконструкцию дороги по ул.Ихсанова, ул. Чагано-Набережной до ул.Рубежинская г.Уральск ЗКО**» 3 категории, на сумму **3 689 996** (три миллиона шестьсот восемьдесят девять тысяч девятсот девяносто шесть) тенге. Срок исполнения договора до 22.12.2014г. Акт выполненных работ б/н от 22.12.2014г. Счет к оплате №4582001/14-3015 от 31.12.2014г на сумму 3 321 000 тенге. Заключение №09-0069/15 на проект выдан Филиалом РГП «Госэкспертиза» по ЗКО от 10.02.2015г. Лицензия №000785 от 25.05.2007 г. по 2 категории.

Договор №99/к от 03.11.2014г. с ТОО «MG Design Incorporated» «**на разработку ПСД с государственной экспертизой на реконструкцию дороги по ул. Лиственная, Вольная, ул. Рамаева от ул. Московская до ул. С.Датова г.Уральск ЗКО**» III категории, на сумму **2 946 430** (два миллиона девятьсот сорок шесть тысяч четырестот тридцать) тенге. Срок исполнения договора до 03.01.2015г. Акт выполненных работ №26 от 12.11.2014г. Счет к оплате №4582001/2259 от 13.11.2014г на сумму 1 473 215 тенге. Акт выполненных работ №76 от 22.12.2014г. Счет к оплате №4582001/3000 от 31.12.2014г на сумму 1 399 554,25 тенге. Заключение №09-0009/15 на проект выдан Филиалом РГП «Госэкспертиза» по ЗКО от 31.01.2015г. ГосЛицензия ГСЛ №09138 от 23.03.2014г. по II категории.

Договор №11/д-цп от 06.02.2014г. с ТОО «Консорциум-Строй-Проект» **«На разработку ПСД с государственной экспертизой на реконструкцию дороги по ул. Ескалиева от ул. Ихсанова до ул. Пугачева г.Уральск ЗКО»** 3 категории, на сумму 3 169 600 (три миллиона сто шестьдесят девять тысяч шестьсот) тенге. Срок исполнения договора до 06.04.2014г. Акт выполненных работ №4 от 13.03.2014г. Счет к оплате №4582001/14-329 от 28.03.2014г на сумму 1 584 800 тенге. Акт выполненных работ №7 от 26.03.2014г. Счет к оплате №4582001/14-340 от 31.03.2014г на сумму 206 900 тенге. Акт выполненных работ №12 от 16.05.2014г. Счет к оплате №4582001/14-626 от 21.05.2014г на сумму 1 377 900 тенге. Заключение на проект выдан Филиалом РГП «Госэкспертиза» по ЗКО №09-0227/14 от 16.05.2014г. ГосЛицензия 10-ГСЛ №000459 от 04.12.2008г., по II категории. 022

Договор №13/д-цп от 06.02.2014г., с ТОО «Актау Жобалау» **«На разработку ПСД с государственной экспертизой на реконструкцию дороги по ул. Мельничная от пр. Евразия до Деповская в г. Уральске ЗКО»** 3 категории, на сумму 689 000 (шестьсот восемьдесят девять тысяч) тенге. Срок исполнения договора до 11.04.2014. Акт выполненных работ №07 от 27.02.2014г. Счет к оплате №152 от 28.02.2014г на сумму 482 300 тенге. Акт выполненных работ №18 от 23.04.2014г. Счет к оплате №4582001/14-511 от 30.04.2014г на сумму 206 700 тенге. Заключение на проект выдан Филиалом РГП «Госэкспертиза» по ЗКО №09-0187/14 от 22.04.2014г. Лицензия МКЛ №0000225 от 30.03.2007г. по II категории. 022

Договор №37/д-ои от 18.06.2014г., с ТОО «Уральский Каздорпроект» **«На разработку ПСД на реконструкцию путепровода через ж/д в районе ДЭПО в Г.Уральске»** 2 категории, на сумму 45 000 000 (сорок пять миллионов) тенге. Срок исполнения договора до 18.08.2014г. Акт выполненных работ б/н за июнь 2014г. Счет к оплате №4582001/964 от 30.06.2014г на сумму 10 000 000 тенге. Акт выполненных работ б/н за июль 2014г. Счет к оплате №4582001/14-1222 от 31.07.2014г на сумму 5 000 000 тенге. Акт выполненных работ за август 2014г. Счет к оплате №4582001/1418 от 28.08.2014г на сумму 10 000 000 тенге. Акт выполненных работ за октябрь 2014г. Счет к оплате №4582001/2051 от 27.10.2014г на сумму 8 000 000 тенге. Акт выполненных работ за ноябрь 2014г. Счет к оплате №4582001/2331 от 20.11.2014г на сумму 8 000 000 тенге. Акт выполненных работ за декабрь 2014г. Счет к оплате №4582001/2794 от 25.12.2014г на сумму 3 999 999,0 тенге. Заключение №09-0711/14 на проект выдан выдан Филиалом РГП «Госэкспертиза» по ЗКО от 22.12.2014г. Лицензия №007796 от 21.12.2001г. по I категории. 022

Договор №15/д-цп от 06.02.2014г. с ТОО «Актау Жобалау» **«На разработку ПСД с государственной экспертизой на средний ремонт дороги по ул. Нефтяная, Котельная, Кооперативная, Ашхабадская в г. Уральске ЗКО»** III категории, на сумму 1 198 000 (один миллион сто девяносто восемь тысяч) тенге. Срок исполнения договора до 05.04.2014г. Акт выполненных работ №04 от 24.02.2014г. Счет к оплате №4582001/14-718 от 11.03.2014г на сумму 838 600 тенге. Акт выполненных работ №15 от 045

27.03.2014г. Счет к оплате №4582001/14-372 от 02.04.2014г на сумму 359 400 тенге. Заключение №09-0147/14 на проект выдан Филиалом РГП «Госэкспертиза» по ЗКО и от 31.01.2015г. Лицензия МКЛ №0000225 от 30.03.2007г по II категории.

Договор №12/д-цп от 06.02.2014г. с ТОО «Актау Жобалау» **«На разработку и корректировку ПСД с госэкспертизой на средний ремонт дороги от поворота на Желаевский КХП»** III категории, на сумму 1 098 000 (один миллион девяносто восемь тысяч) тенге. Срок исполнения договора до 05.04.2014. Акт выполненных работ №05 от 24.02.2014г. Счет к оплате №4582001/14-217 от 11.03.2014г на сумму 768 600 тенге. Акт выполненных работ №16 от 27.03.2014г. Счет к оплате №4582001/14-371 от 02.04.2014г на сумму 329 400 тенге. Заключение №09-0147/14 на проект выдан Филиалом РГП «Госэкспертиза» по ЗКО и от 31.01.2015г. Лицензия №0000225 от 30.03.2007года, с приложением от 14.05.2015года, по II категории.

Договор №14/д-цп от 06.02.2014г. с ТОО «Актау Жобалау» **«На разработку и корректировку ПСД с госэкспертизой на средний ремонт дороги от ул.Циолковского от ул.Шолохова до пр.Абулхаир хана»** III категории, на сумму 890 000 (шестьсот восемьдесят девять тысяч) тенге. Срок исполнения договора до 05.04.2014г. Акт выполненных работ №06 от 24.02.2014г. Счет к оплате №4582001/14-218 от 12.03.2014г на сумму 623 000 тенге. Акт выполненных работ №17 от 27.03.2014г. Счет к оплате №4582001/14-373 от 02.04.2014г на сумму 267 000 тенге. Заключение №09-0146/14 на проект выдан Филиалом РГП «Госэкспертиза» по ЗКО и от 20.03.2014г. Лицензия МКЛ №0000225 от 30.03.2007г., с приложением от 14.05.2015года, по II категории.

Договор №129/д-цп от 03.12.2014г., с ТОО «Аксай инженеринг» **«На разработку ПСД с государственной экспертизой на средний ремонт подъездной дороги к п.Серебряково, ул.Учительская п.Серебряково г.Уральск ЗКО»** III категории, на сумму 525 890 000 (пятьсот двадцать пять тысяч восемьсот девяносто) тенге. Срок исполнения договора до 03.02.2015г. Акт выполненных работ за декабрь 23.12.2014г. Счет к оплате №4582001/14-3040 от 31.12.2014г на сумму 525 890 тенге. Заключение №09-0111/15 от 03.03.2015 на проект выдан Филиалом РГП «Госэкспертиза» по ЗКО. Лицензия ГСЛ №13019002 от 22.11.2013г по III категории.

Договор №128/д-цп от 03.12.2014г. с ТОО «Аксай инженеринг» **«На разработка ПСД с государственной экспертизой на Средний ремонт автомобильной дороги на казахско-турецкий лицей п.Деркул г.Уральск ЗКО»** III категории, на сумму 368 120 000 (тристо шестьдесят восемь тысяч сто двадцать) тенге. Срок исполнения договора до 03.02.2015г. Акт выполненных работ б/н 23.12.2014г. Счет к оплате №4582001/14-3041 от 31.12.2014г на сумм / 368 120 тенге. Заключение №09-0110/15 на проект выдан Филиалом РГП «Госэкспертиза» по ЗКО от 03.03.2015г. Лицензия ГСЛ №13019002 от 22.11.2013 г по III категории.

Договор №10/д-цп от 06.02.2014г., с ТОО «Консорциум-Строй-Проект» **«На разработку ПСД с государственной экспертизой капитальный ремонт**

дорог по ул. Некрасова, ул. Лермонтова на участке от ул. Курмангазы до ул. Д. Нурпейсовой в Уральске ЗКО» III категории, на сумму 1 848 000 (один миллион восемьсот сорок восемь тысяч) тенге. Срок исполнения договора до 06.04.2014г. Акт выполненных работ №5 от 17.03.2014г. Счет к оплате №4582001/14-318 от 27.03.2014г на сумму 924 000 тенге. Акт выполненных работ №11 от 04.05.2014г. Счет к оплате №4582001/14-627 от 21.05.2014г на сумму 924 000 тенге. Заключение №09-0174/14 на проект выдан Филиалом РГП «Госэкспертиза» по ЗКО от 14.04.2014г. Лицензия МКЛ №000459 от 04.12.2008г., с приложением от 30.07.2012 года, по II категории. 045

Договор №09/д-цп, от 06.02.2014г., с ТОО «Калина-проектстрой» «Разработка и корректировка ПСД с гос.экспертизой на капитальный ремонт дорог по ул. Казталовская, Шубина от ул. Джамбетинская до ул. Полевая» III категории, на сумму 1 489 900 (один миллион четыреста восемьдесят девять тысяч девятьсот) тенге. Срок исполнения договора до 06.04.2014г. Акт выполненных работ №5 от 27.03.2014г. Счет к оплате №4582001/14-356 от 31.03.2014г на сумму 744 950 тенге. Акт выполненных работ №8 от 19.06.2014г. Счет к оплате №4582001/14-877 от 25.06.2014г на сумму 744 950 тенге. Заключение №09-0147/14 на проект выдан Филиалом РГП «Госэкспертиза» по ЗКО и от 31.01.2015г. Лицензия МКЛ №13006573 от 24.04.2013 года, по III категории. 045

Договор №08/д-цп от 06.02.2014г., с ТОО «Калинапроектстрой» «На разработку и корректировку ПСД с государственной экспертизой на капитальный ремонт дороги по ул. К. Мусина по пр. Абулхаир хана до ул. Курмангалиева» III категории на сумму 799 999 тенге. Срок исполнения договора до 06.04.2014г. Акт выполненных работ №4 от 27.03.2014г. Счет к оплате №4582001/14-349 от 31.03.2014г на сумму 400 000 тенге. Акт выполненных работ №7 от 19.06.2014г. Счет к оплате №4582001/14-1058 от 14.07.2014г на сумму 399 999 тенге. Заключение №09-0292/14 от 05.06.2014г. на проект выдан Филиалом РГП «Госэкспертиза» по ЗКО, Лицензия ГСЛ №13006573 от 24.04.2003г., по III категории. 045

Договор №16/д-цп от 07.02.2014г., с ТОО «MG Design Incorporated» «На разработку ПСД с государственной экспертизой на капитальный ремонт дороги в 6 мкр между пр. Абулхаир хана и Желаевской трассы с устройством съезда к школе №28» объект III категории, на сумму 600 000 (шестьсот тысяч) тенге. Срок исполнения договора до 07.04.2014г. Акт выполненных работ №3 от 04.04.2014г. Счет к оплате №4582001/14-399 от 08.04.2014г на сумму 180 000 тенге. Акт выполненных работ №6 от 15.05.2014г. Счет к оплате №4582001/14-622 от 21.05.2014г на сумму 180 000 тенге. Заключение №09-0221/14 от 15.05.2014г., на проект выдан Филиалом РГП «Госэкспертиза» по ЗКО, ГосЛицензия ГСЛ №01938 от 27.03.2007г., по II категории. 045

Договор №18/д-цп от 07.02.2014г., с ТОО «MG Design Incorporated» «Корректировка ПСД с гос.экспертизой на капитальный ремонт дороги по ул. Алматинской на участке от ул. Айталиевой до ул. Жамбетинской» 3 категории, на сумму 2 300 000 (два миллиона триста тысяч) тенге. Срок 045

исполнения договора до 07.04.2014г. Акт выполненных работ №2 от 03.03.2014г. Счет к оплате №4582001/14-302 от 26.03.2014г на сумму 1 610 000 тенге. Акт выполненных работ №4 от 07.04.2014г. Счет к оплате №4582001/14-406 от 09.04.2014г на сумму 690 000 тенге. Заключение №09-0156/14 от 04.04.2014г., на проект выдан Филиалом РГП «Госэкспертиза» по ЗКО ГосЛицензия ГСЛ №01938 от 27.03.2007г., с приложением от 22.11.2013г., по II категории.

Договор №91/к от 22.10.2014г. с ТОО «БИК КУРЫЛЫСЫ» **«Рароботка ПСД на кап.ремонт дорог ул.Азербайджанская от ул.Жангирхана до ул.Энтузиастов г.Уральск ЗКО»** III категории, на сумму 3 474 000 (три миллионов четыреста семьдесят четыре тысяч) тенге. Срок исполнения договора до 22.12.2014г. Акт выполненных работ б/н от 22.12.2014г. Счет к оплате №4582001/14-3025 от 31.12.2014г на сумму 2 779 200 тенге. Заключение №09-0152/15 от 07.04.2015г., выдан Филиалом РГП «Госэкспертиза» по ЗКО. ГосЛицензия ГСЛ №000785 от 25.05.2007г. по II категории.

Договор №118/д-цп от 03.12.2014г. с ТОО «MG Design Incorporated» **«Разработка ПСД с государственной экспертизой на Капитальный ремонт ул.Трудовая, ул.Агрегатная, ул.Курганная с.Желаево г.Уральск ЗКО»** III категории, на сумму 604 776 (шесть четыре тысячи семьсот семьдесят шесть) тенге. Срок исполнения договора до 03.02.2015г. Акт выполненных работ №42 от 09.12.2014г. Счет к оплате №4582001/14-2671 от 22.12.2014г на сумму 302 388 тенге. Акт выполненных работ №66 от 22.12.2014г. Счет к оплате №4582001/14-2811 от 26.12.2014г на сумму 302 388 тенге. Заключение №09-0193/15 от 23.04.2015г., выдан Филиалом РГП «Госэкспертиза» по ЗКО. ГосЛицензия ГСЛ №01938 от 27.03.2007г. по II категории.

Договор №130/д-цп от 03.12.2014г. с ТОО «MG Design Incorporated» **«Разработка ПСД с государственной экспертизой на Капитальный ремонт ул.Трудовая, от ул.Даля до ул.Алтынсарина п.Деркул г.Уральск ЗКО»** 3 категории, на сумму 252 428 (двести пятьдесят две тысячи четыреста двадцать восемь) тенге. Срок исполнения договора до 03.02.2015г. Акт выполненных работ №75 от 22.12.2014г. Счет к оплате №4582001/14-2820 от 26.12.2014г на сумму 126 214 тенге. Акт выполненных работ №51 от 09.12.2014г. Счет к оплате №4582001/14-3066 от 31.12.2014г на сумму 126 214 тенге. Заключение №09-0192/15 от 23.04.2015г., выдан Филиалом РГП «Госэкспертиза» по ЗКО. ГосЛицензия ГСЛ №01938 от 27.03.2007г. по II категории.

Договор №127/д-цп от 03.12.2014г. с ТОО «MG Design Incorporated» **«Разработка ПСД с государственной экспертизой на капитальный ремонт ул.Даля от ул.Набережная до ул.С.Лазо п.Деркул»** III категории, на сумму 499 590 (четыреста девяносто девять тысяч пятьсот девяносто) тенге. Срок исполнения договора до 03.02.2015г. Акт выполненных работ №50 от 09.12.2014г. Счет к оплате №4582001/14-2679 от 22.12.2014г на сумму 249795 тенге. Акт выполненных работ №74 от 22.12.2014г. Счет к оплате №4582001/14-2809 от 26.12.2014г на сумму 249795 тенге. Заключение №09-0186/15 от 22.04.2015г. на проект выдан Филиалом

РГП «Госэкспертиза» по ЗКО. ГосЛицензия ГСЛ №01938 от 27.03.2007г., по II категории.

Договор №126/д-цп от 03.12.2014г. с ТОО «MG Design Incorporated» **«Разработка ПСД с государственной экспертизой на капитальный ремонт ул.Л.Беды от ул.Бараева до ул.Охранная п.Деркул г.Уральск ЗКО»** III категории, на сумму 210 356 (двести десять тысяч триста пятьдесят шесть) тенге. Срок исполнения договора до 03.02.2015г. Акт выполненных работ №49 от 09.12.2014г. Счет к оплате №4582001/14-2678 от 22.12.2014г на сумму 105 178 тенге. Акт выполненных работ №73 от 22.12.2014г. Счет к оплате №4582001/14-2819 от 26.12.2014г на сумму 105 178 тенге. Заключение №09-0191/15 на проект выдан Филиалом РГП «Госэкспертиза» по ЗКО от 23.04.2015г. ГосЛицензия ГСЛ №01938 от 27.03.2007г. по II категории.

Договор №125/д-цп от 03.12.2014г. с ТОО «MG Design Incorporated» **«Разработка ПСД с государственной экспертизой на капитальный ремонт ул.Набережная от ул.Конкина до ул.Даля п.Деркул г.Уральск ЗКО»** 3 категории, на сумму 578 480 (пятьсот семьдесят восемь тысяч четырест восемьдесят) тенге. Срок исполнения договора до 03.02.2015г. Акт выполненных работ №48 от 09.12.2014г. Счет к оплате №4582001/14-2677 от 22.12.2014г на сумму 289 240 тенге. Акт выполненных работ №72 от 22.12.2014г. Счет к оплате №4582001/14-2818 от 26.12.2014г на сумму 289 240 тенге. Заключение №09-00184/15 на проект выдан Филиалом РГП «Госэкспертиза» по ЗКО от 22.04.2015г. ГосЛицензия ГСЛ №01938 от 27.03.2014г. по II категории.

Договор №124/д-цп от 03.12.2014г. с ТОО «MG Design Incorporated» **«Разработка ПСД с государственной экспертизой на капитальный ремонт ул.Темиртауская п.Зачаганск г.Уральск ЗКО»** III категории, на сумму 762 540 (семьсот шестьдесят две тысячи пятьсот сорок) тенге. **Кредиторская задолженность.** Срок исполнения договора до 03.02.2015г. Акт выполненных работ №71 от 22.12.2014г. Счет к оплате №4582001/14-2816 от 26.12.2014г на сумму 381 270 тенге. Заключение №09-0187/15 от 22.04.2015г., на проект выдан Филиалом РГП «Госэкспертиза» по ЗКО ГосЛицензия ГСЛ №01938 от 27.03.2007г., по II категории.

Договор №123/д-цп от 03.12.2014г., с ТОО «MG Design Incorporated» **«Разработка ПСД с государственной экспертизой на капитальный ремонт ул.4-ая Линейная п.Зачаганск г.Уральск ЗКО»** III категории, на сумму 468 040 (четыресто шестьдесят восемь тысяч сорок) тенге. Срок исполнения договора до 03.02.2015г. Акт выполненных работ №46 от 09.12.2014г. Счет к оплате №4582001/14-2674 от 22.12.2014г на сумму 234 020 тенге. Акт выполненных работ №70 от 22.12.2014г. Счет к оплате №4582001/14-2815 от 26.12.2014г на сумму 234 020 тенге. Заключение №09-0180/15 от 21.04.2015г выдан Филиалом РГП «Госэкспертиза» по ЗКО. ГосЛицензия ГСЛ №01938 от 27.03.2007г., по II категории.

Договор №122/д-цп от 03.12.2014г., с ТОО «MG Dtsign Incorporated» **«Разработка ПСД с государственной экспертизой на капитальный ремонт ул.Автомобилистов п.Зачаганск г.Уральск ЗКО» - (Кредиторская задолж)** 3 категории, на сумму 899 280 (восемьсот девяносто девять тысяч двести восемьдесят) тенге. Срок исполнения договора до 03.02.2015г. Акт выполненных работ №45 от 09.12.2014г. Заключение №09-0181/15 от 21.04.2015г., выдан Филиалом РГП «Госэкспертиза» по ЗКО. ГосЛицензия ГСЛ №01938 от 27.03.2007 г., по II категории.

Договор №121/д-цп от 03.12.2014г., с ТОО «MG Design Incorporated» «Разработка ПСД с государственной экспертизой на капитальный ремонт ул.Советская п.Круглоозерный г.Уральск ЗКО» - (Кредиторская задолженность) III категории, на сумму 851 950 (восемьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят) тенге. Срок исполнения договора до 03.02.2015г. Акт выполненных работ №44 от 09.12.2014г. Счет к оплате №4582001/14-2676 от 22.12.2014г на сумму 425 975 тенге. Акт выполненных работ №68 от 22.12.2014г. Счет к оплате №4582001/14-2812 от 26.12.2014г на сумму 425 975 тенге. Заключение №09-0183/15 от 21.04.2015г., выдан Филиалом РГП «Госэкспертиза» по ЗКО. ГосЛицензия ГСЛ №01938 от 27.03.2007г. по II категории.

Договор №120/д-цп от 3.12.2014г. с ТОО «MG Design Incorporated» «Разработка ПСД с государственной экспертизой на капитальный ремонт ул.Борисюк п.Круглоозерный г.Уральск ЗКО» III категории, на сумму 557 450 (пятьсот пятьдесят семь тысячи четыреста пятьдесят) тенге. Срок исполнения договора до 03.02.2015г. Акт выполненных работ №43 от 09.12.2014г. Счет к оплате №4582001/14-2672 от 22.12.2014г на сумму 278 725 тенге. Акт выполненных работ №67 от 22.12.2014г. Счет к оплате №4582001/14-2810 от 26.12.2014г на сумму 278 725 тенге. Заключение №09-0182/15 от 21.04.2015г., выдан Филиалом РГП «Госэкспертиза» по ЗКО. ГосЛицензия ГСЛ №01938 от 27.03.2007 г. по II категории.

Договор №24/д-ои от 28.04.2014г. с ТОО «Уральский Каздорпроект» «Разработка ПСД с государственной экспертизой на капитальный ремонт путепровода жд Саратов-Илецк в районе автопарк в г.Уральск ЗКО» 3 категории, на сумму 15 000 000 (пятнадцать миллионов) тенге. Срок исполнения договора до 28.06.2014г. Акт выполненных работ б/н за 28 июня 2014г. Счет к оплате №4582001/14-917 от 27.06.2014г на сумму 7 000 000 тенге. Акт выполненных работ б/н за июль 2014г. Счет к оплате №4582001/14-1231 от 01.08.2014г на сумму 6 000 000 тенге. Акт выполненных работ б/н за октябрь 2014г. Счет к оплате №4582001/14-2090 от 28.10.2014г на сумму 2 000 000 тенге. Заключение №09-0589/15 от 27.10.2014г., выдан Филиалом РГП «Госэкспертиза» по ЗКО. ГосЛицензия ГСЛ №007796 от 21.12.2001г., по I категории.

**Заключение специалиста составлено:**

Руководителем отдела контроля  
№1 ИФК по ЗКО



К.Сапаровой

Главным контролером-ревизором  
отдела контроля №1 ИФК по ЗКО



Ж.Кушировой

Главным контролером-ревизором  
отдела контроля №1 ИФК по ЗКО



Н.Анесовым

Заключение специалистов получил (а): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (подпись)