

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)

Отчетный период
за 2020 финансовый год
форма 4-РБП
ГУ "Отдел строительства Карабайского района"
Кому представляется:
уполномоченному органу по исполнению бюджета
Периодичность:
годовая
Срок представления:
до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом

Код и наименование администратора бюджетной программы

4671025 ГУ "Отдел строительства Карабайского района"

Код и наименование бюджетной программы

024 «Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования»

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления областные

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации индивидуальная

текущая/развитие Развитие

Цель бюджетной программы: Создание условий для качественного обучения молодого поколения в соответствии с международными стандартами образования.

Описание бюджетной программы: Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования.

Код и наименование бюджетной программы: 024 «Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования»

Расходы по бюджетной программе	единица измерения	план	факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения
1	2	3	4	5	6	7
467024 «Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования»	тысяч тенге	1170170,0	959176,9	-210993,1	82,0%	
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	1170170,0	959176,9	-210993,1	82,0%	
Конечный результат бюджетной программы: Полное и качественное исполнение индивидуальной программы	работа	17	7	-10,0	41,2%	<p>Из 024015431МБ: Строительство инженерных сетей к средней школе на 1200 мест в с. Айтей -экономия 2795,62тын. Из 024028431 ОБ: Строительство пристройки на 600 мест к СШ им.Б.Алтынсарина в с.Шамкын -экономия 9887701,62тын. Строительство СШ на 600 мест в с.Уштерек -нет акта выполненных работ на сумму 100000,0 тыс.тенге. Строительство СШ на 450 мест в с.Балык -нет акта выполненных работ на сумму 100000,0 тыс.тенге. Открытый конкурс обанкротил 20.04.2020г. Протокол актов от 09.10.2020г в связи с длительным подведение итогов конкурса строительные работы начаты 13.10.2020г. ПСД строительство школы искусств в с.Шамкын экономия 325,09тын. ПСД стр-во СШ на 600 мест в с.Балык -4000,0 тыс.тенге передано в 2021г. ПСД СШ Еттай на 600 мест-4000,0 тыс.тенге передано в 2021г. Работы ПСД на строительство СШ на 600 мест в с.Дала -10000,0тын тенге перенесены на 2021г. Госинспекторы ПСД стр-во пристройки к СШ им.Л.Толстого на 600 мест в с.Иргиз Карабайского района-291,96тын экономии. Госинспекторы ПСД стр-во пристройки к СШ на 600 мест в с. Азамбек Карабайского района-819,04тын экономии. Госинспекторы ПСД стр-во пристройки к СШ на 600 мест в с.Шымкент Карабайского района-221,76тын экономии. ПСД стр-во СШ на 600 мест в с.Жармуханбет -581,96тын экономии. Госинспекторы ПСД строительство средней школы на 900 мест в ЖК Омурзак Карабайского района-186,56тын экономии. Из 024034431 ОБ: В связи с полным выделением денежных средств на основании решения маслихата №64-3 от 08.12.20г по объекту: разработка ПСД на стр-во 1500мест в г.Каскелен по основно100,0 тыс.тенге и на строительство данного объекта 1000,0 тыс.тенге. Всего не основных средств-210993,1 тыс.тенге</p>

Вид бюджетной подпрограммы: 015 "За счет средств местного бюджета"

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций.

текущая/развитие текущая

Цель бюджетной программы: Создание условий для качественного обучения молодого поколения в соответствии с международными стандартами образования.

Описание бюджетной подпрограммы: Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

Показатели primary результата:	единица измерения	план	факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения
1	2	3	4	5	6	7
467024015 «Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования»	кол-ва	1,0	1,0	0,0	100%	Строительство инженерных сетей к средней школе на 1200 мест в с.Айтей Карабайского района Акт приемки объекта в эксплуатацию от 17.03.20г.
Расходы по бюджетной подпрограмме	единица измерения	план	факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения
1	2	3	4	5	6	7
467024015 «Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования»	тысяч тенге	56831,0	56828,2	-2,8	100,0%	экономия 2795,62тын.
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	56831,0	56828,2	-2,8	100,0%	Строительство инженерных сетей к средней школе на 1200 мест в с.Айтей Карабайского района Акт приемки объекта в эксплуатацию от 17.03.20г. экономия 2795,62тын.

Вид бюджетной подпрограммы: 028 «За счет трансфертов из областного бюджета»

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;

текущая/развитие развитие

Цель бюджетной программы: Создание условий для качественного обучения молодого поколения в соответствии с международными стандартами образования.

Описание бюджетной подпрограммы: Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования;

Показатели прямого результата:	единица измерения	план	факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения
1	2	3	4	5	6	7
467024028 «Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования»	кол-ва	15,0	6,0	-9,0	40%	1.Строительство пристройки на 600 мест к СШ им.Алтынсарина в с.Шамалғы -Акт приемка объекта в эксплуатацию от 07.10.20г. 2.ПСД стр-во пристройки к СШ на 600мест в с.Алматыбек -Заключение госэкспертизы №18-0046/20 от 16.04.20г. 3. ПСД стр-во пристройки к СШ на 600мест в с.Шамалғы -Заключение госэкспертизы №19-0023/20 от 12.05.20г. 4.ПСД стр-во пристройки к СШ им.Л.Толстого на 600мест в с.Иргиз - Заключение госэкспертизы №18-0053/20 от 29.04.20г. 5.ПСД строительство СШ на 450 мест в с.Батын - Заключение госэкспертизы №18-0064/20 от 24.01.20г. 6.Разработка ПСД по объекту: Себеискусство с восстановительными работами: СШ 1 Манас в Бейбек-Заключение экспертизы №1АУП-0004/20 от 13.11.20г.
Расходы по бюджетной подпрограмме	единица измерения	план	факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения
1	2	3	4	5	6	7
467024028 «Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования»	тысяч тенге	1112339,0	902348,7	-209990,3	81,1%	1.Строительство СШ на 600 мест в с.Уштерек -перенесений на 2021г.нет акта выполненных работ на сумму 100000,0 тыс тенге. 2.Строительство СШ на 450 мест в с.Батын -перенесений на 2021г.нет акта выполненных работ на сумму 100000,0 тыс тенге. 3.ПСД строительство школы искусств в с.Шамалғы -проект находиться на экспертизе.Экономия за счет округления -326,0тнг. 4.ПСД строительство СШ на 600 мест в с.Жархұмбет-заключение госэкспертизы получено отрицательный.Экономия -381,96 тнг. 5.ПСД строительство средней школы на 900 мест в ЖК Омарула -заключение госэкспертизы получено отрицательный.Экономия 186,56 6. ПСД стр-во СШ на 600 мест в с.Булакы -перенесений на 2021г. 7.ПСД строительство СШ на 600 мест в с.Етап - перенесений на 2021г. 8. ПСД строительство СШ на 600 мест в с.Дряз - перенесений на 2021г. 9.Разработка ПСД стр-во СШ на 1500 мест в г. Каскелен Карагандинского района в связи с отсутствием денежных средств на основании решения мэрии Администрации №64-3 от 08.12.20г не освоено 100,0 тыс тенге
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	1112339,0	902348,7	-209990,3	81,1%	Строительство пристройки на 600 мест к СШ им.М.Алтынсарина в с.Шамалғы -иномия 9837701,62тнг Нет акта выполненных работ по объектам.Строительство СШ на 600 мест в с.Уштерек-10000000тнг тенге.Строительство СШ на 450 мест в с.Батын -1000000 тнг ПСД стр-во СШ на 1500 мест в г. Каскелен -100000 тнг. Экономия-2638 тнг 01 тнг. Всего не освоенные средства 209990,3 тыс тенге:

Вид бюджетной подпрограммы: 034 «За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов»

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;

текущая/развитие развитие

Цель бюджетной программы: Создание условий для качественного обучения молодого поколения в соответствии с международными стандартами образования.

Описание бюджетной подпрограммы: Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования;

Показатели прямого результата:	единица измерения	план	факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения
1	2	3	4	5	6	7
467024034 «Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования»	кол-ва	1,0	0,0	-1,0	0%	Строительство СШ на 1500мест в г.Каскелен не освоено 1000,0 тыс тенге из за отсутствия проекта.
Расходы по бюджетной подпрограмме	единица измерения	план	факт	отклонение (гр.4-гр.3)	Процент выполнения показателей (гр.4/гр.3x100)	Причины недостижения или перевыполнения
1	2	3	4	5	6	7
467024034 «Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования»	тысяч тенге	1000000,0	0,0	-1000000,0	0,0%	Строительство СШ на 1500мест в г.Каскелен не освоено 1000,0 тыс тенге из за отсутствия проекта.
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тысяч тенге	1000000,0	0,0	-1000000,0	0,0%	

Руководитель отдела

Главный специалист



Катубаев Ж.К.

Сарсенаева Б.Т.