

Строительство ВА на 25 посещений в с. Тлендиева Илийского района	кол-во	1	0	-1	0	Период реализации 2014-2017 гг. Проектная организация ТОО "ПСК Градцентр" договор 459/11/14 от 21.11.14. Имеется решение суда №1912-16-00-2/605 от 14.04.2016 г. о завершении договорных обязательств. 2017 году выделенные денежные средства в размере 5% остатка договора не были освоены, в связи с отсутствием заключения экспертизы.
Строительство врачебной амбулатории на 100 посещений в смену в с.Иргели Карасайского района	кол-во	1	1	0	100	Период реализации 2016-2017 гг. Проектная организация ПК "Жезказганпроект" договор №38/04/16 от 25.04.2016 г. Срок завершения 30.11.2017 года. Подан иск в суд
Строительство ВА на 25 посещений в с.Батан Карасайского района	кол-во	1	1	0	100	
Строительство ВА на 20 посещений в с.Долан Карасайского района	кол-во	1	1	0	100	
Реконструкция помещения под ВА в ЖК "Асыл Арман" Карасайского района	кол-во	1	1	0	100	
Строительство МИП в с.Айнабулак Коксуевского района	кол-во	1	1	0	100	Период реализации 2017-2018 гг. Проектная организация ТОО "Геодезия сервис" договор № 420 от 26.09.2017. Срок завершения 31.05.2018 года.
Строительство ВА на 30 посещений на ст.Коксу Коксуевского района	кол-во	1	1	0	100	Период реализации 2017-2018 гг. Проектная организация ТОО "Геодезия сервис" договор № 419 от 26.09.2017. Срок завершения 31.05.2018 года.
Строительство ВА на 50 посещений с.Пенжим Панфиловского района	кол-во	1	0	-1	0	Период реализации 2014-2018 гг. Проектная организация ТОО "ПСК Градцентр" договор 438/10/14 от 13.10.14. Имеется решение суда №1912-16-00-2/605 от 14.04.2016 г. о завершении договорных обязательств. В 2017 г выделенные денежные средства в размере 5% остатка договора не были освоены, в связи с отсутствием заключения экспертизы.
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Жамбыл Райымбекского района	кол-во	1	1	0	100	
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Какпак Райымбекского района	кол-во	1	1	0	100	
Строительство поликлиники на 150 посещений со стационаром на 25 койко-мест в г.Талдыкорган	кол-во	1	1	0	100	Период реализации 2017-2018 гг. Проектная организация ТОО "Геодезия сервис" договор №400/08/17 от 21.08.17. Срок завершения 31.07.2018 года.
Строительство врачебной амбулатории на 75 посещений в г.Талдыкорган	кол-во	1	1	0	100	